

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-307	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	4,368,649.42	0.00	4,368,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 30-09-2020	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		4,368,649.42	0.00	4,368,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-184	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOBLADO, COL. SAN ISIDRO	420,250.50	0.00	420,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 10-04-2020	100 %	100 %	1,676 PERSONA	375.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	20545
2020-1109	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	334,522.98	0.00	334,522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2020 / 31-07-2020	0 %	0 %	1,050 PERSONA	251.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROTI INGENIERIA SA DE CV	0	0
		754,773.48	0.00	754,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-187	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA ESTACIÓN - LA JOYA	1,796,613.37	0.00	1,796,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 31-12-2020	100 %	30 %	16,500 PERSONA	745.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	49286	
	OBSERVACIONES.- EL NOMBRE CORRECTO ES: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO LA ESTACION - LA JOYA																					
		1,796,613.37	0.00	1,796,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-1086	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2,200 MTS. DE ATARJEAS Y 140 DESCARGAS DOMICILIARIAS (3A ETAPA) EN LA COLONIA LA PAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.	4,721,034.00	0.00	2,360,517.00	0.00	0.00	2,360,517.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2020 / 27-11-2020	0 %	0 %	850 PERSONA	2,200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
		4,721,034.00	0.00	2,360,517.00	0.00	0.00	2,360,517.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-188	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GALEANA	546,277.91	0.00	546,277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2020 / 11-05-2020	100 %	100 %	1,065 PERSONA	122.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2020-191	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICTORIA	455,675.50	0.00	455,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 10-04-2020	100 %	100 %	1,250 PERSONA	92.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	20365	

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:MUROS DE CONTENCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-613	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEÓN MUNICIPAL	479,250.45	0.00	479,250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	16,500 PERSONA	331.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO GONZÁLEZ RIVERA	0	23675
		479,250.45	0.00	479,250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-741	LA REFORMA / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO DE REFORMA	385,614.64	0.00	385,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	650 ALUMNO	257.30 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.																					
		385,614.64	0.00	385,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-740	RANCHO NUEVO / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	442,257.99	0.00	442,257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	300 ALUMNO	296.40 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.																					
2020-739	SAN EXPEDITO / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN EXPEDITO	319,368.45	0.00	319,368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	350 ALUMNO	211.90 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	80240	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.																					
		761,626.44	0.00	761,626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-295	COLONIA ZARAGOZA (GARABATILLO) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO A REFORMA - LOC. COL. ZARAGOZA, MPIO. DE SALINAS, S.L.P.	1,045,565.50	0.00	1,045,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2020 / 15-07-2020	100 %	68 %	750 PERSONA	13.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- 6 ACOMETIDAS.																					
2020-584	CONEJILLO / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE CONEJILLO	342,250.50	0.00	342,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2020 / 31-08-2020	80 %	49 %	250 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2020-296	LA MESILLA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, LOC. LA MESILLA	995,495.50	0.00	995,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2020 / 15-07-2020	100 %	78 %	690 PERSONA	12.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- 6 ACOMETIDAS.																					
2020-298	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOC. DE PUNTEROS, S.L.P.	391,760.00	0.00	391,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	450 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- 2 ACOMETIDAS.																					
2020-586	SAN ANTONIO DE LA PAZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PAZ	499,890.50	0.00	499,890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2020 / 31-08-2020	80 %	43 %	490 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2020-297	SAN EVARISTO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN EVARISTO	2,055,675.50	0.00	2,055,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2020 / 31-07-2020	92 %	54 %	1,345 PERSONA	27.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	22164	
	OBSERVACIONES.- 14 ACOMETIDAS.																					
		5,330,637.50	0.00	5,330,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:INSTALACION Proyecto:ELECTRIFICACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-734	AZOQUEROS / ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CELDAS SOLARES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2020 / 14-08-2020	30 %	50 %	450 PERSONA	30.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-580	AZOQUEROS / REHABILITACION DE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA 49 - AZOQUEROS	1,158,946.09	0.00	1,158,946.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 05-06-2020	100 %	100 %	4,200 LOCALIDAD	827.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	49264
2020-576	LA REFORMA / REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS - REFORMA	1,328,478.11	0.00	1,328,478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 05-06-2020	100 %	100 %	3,950 PERSONA	1,538.00 2 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: REHABILITACION DE CARRETERA REFORMA - SALINAS																					
		2,487,424.20	0.00	2,487,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-193	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	36 %	36 %	16,821 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CERDA TISCAREÑO	0	0
OBSERVACIONES.- EXISTEN VARIOS PROVEEDORES, LA ACCION ESTA DESTINADA AL MANTENIMIENTO DEL VIBROCOMPACTADOR Y RETROEXCAVADORA QUE HACEN TRABAJOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO.																					
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-251	EL MEZQUITAL / ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE SUMINISTRO DE TINACOS EN LA LOCALIDAD (EL MEZQUITAL)	300,440.00	0.00	0.00	300,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2020 / 31-12-2020	30 %	100 %	140 PERSONA	140.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- POR DEFINIRSE EL PADRON COMPLETO DE BENEFICIARIOS, QUE SE ESTARA SUBIENDO EN LOS MESES SIGUIENTES.																					
		300,440.00	0.00	0.00	300,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-737	SALINAS DE HIDALGO / APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE DESPENSAS	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2020 / 03-06-2020	54 %	54 %	18,500 PERSONA	3,700.00 0 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO	0	0
OBSERVACIONES.- POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 SE INSTRUMENTA ESTA ACCION EN TODO EL MUNICIPIO, POR DESGLOSARSE EL PADRON COMPLETO CON LA TOTALIDAD DE LOCALIDADES. AL INCREMENTAR EL MONTO DISMINUYE EL AANCE FISICO - FINANCIERO A 33%																					
		830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:DESASTRES NATURALES Proyecto:TORMENTA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-609	SALINAS DE HIDALGO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES POR DESASTRE NATURAL TORMENTA (SUMINISTRO DE COLCHONES) COL. LA JOYA	186,375.00	0.00	0.00	186,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2020 / 31-05-2020	95 %	100 %	150 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	COLCHONES Y MUEBLES DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
		186,375.00	0.00	0.00	186,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-279	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	679,392.45	0.00	0.00	679,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	59 %	59 %	6 PERSONA	6.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- POR ERROR INVOLUNTARIO EL DATO QUE APARECE ES INCORRECTO. EL AVANCE REAL FISICO - FINANCIERO ES DEL 49%.																					
		679,392.45	0.00	0.00	679,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-281	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,955,522.55	0.00	0.00	3,955,522.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	47 %	47 %	31,794 PERSONA	32.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2020-282	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	15 %	15 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	VERONICA RAMOS GALVÁN	0	0
2020-283	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	43 %	43 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2020-443	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,567,349.12	0.00	0.00	5,567,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	54 %	54 %	31,794 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
		10,842,871.67	0.00	0.00	10,842,871.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-732	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	175,354.88	0.00	0.00	175,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2020 / 30-06-2020	100 %	100 %	32 PERSONA	32.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO SANCIA CASTRO	0	0
		175,354.88	0.00	0.00	175,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SANITARIOS SECOS/LETRINAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1087	LA MESILLA / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO/LETRINAS	640,550.00	0.00	640,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 30-12-2020	0 %	0 %	120 PERSONA	24.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	0	0
		640,550.00	0.00	640,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	4,368,649.42	0.00	4,368,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	14,650,403.06	0.00	12,289,886.06	0.00	0.00	2,360,517.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,678,981.00	0.00	0.00	5,678,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,246,841.95	0.00	1,246,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,147,241.08	0.00	1,147,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	6,680,637.50	0.00	6,680,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	2,487,424.20	0.00	2,487,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	5,799,207.45	0.00	0.00	5,799,207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	11,018,226.55	0.00	0.00	11,018,226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	640,550.00	0.00	640,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	53,868,162.21	0.00	28,861,230.21	22,646,415.00	0.00	2,360,517.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **28,861,230.21**

Techo FFM: **22,646,415.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL