

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS\*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-232	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS	1,132,000.00	0.00	132,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-09-2019	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>1,132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1288	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE PERMISO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE LÍNEA DE DRENAJE SOBRE VÍA FERREA	307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	16,821 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KANSAS CITY SOUTHERN MEXICO SA DE CV	0	0
		<b>307,072.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,072.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-214	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	659,918.75	0.00	0.00	659,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	58 %	58 %	31,794 PERSONA	5.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>659,918.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>659,918.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4074	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE SUMINISTRO DE TINACOS	407,705.20	0.00	0.00	407,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2019 / 09-08-2019	0 %	0 %	140 PERSONA	140.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		<b>407,705.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,705.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-53	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 30-09-2019	54 %	54 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM







OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar modalidad a contrato, falta nombre del proveedor.																				
		691,200.00	0.00	0.00	691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-984	LA REFORMA / CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN TELEBACHILLERATO MANUEL M. PONCE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	482,551.16	0.00	482,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	85 %	73 %	480 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	75850
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 48 M2.																					
2019-985	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2EE ESTRUCTURA UIC EN CBTIS NO. 186	1,154,496.90	0.00	1,154,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	70 %	56 %	1,900 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	75877
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 96 M2.																					
		1,637,048.06	0.00	1,637,048.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREESCOLAR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1013	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE 2 AULAS ATIPICAS 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	557,937.06	0.00	557,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	60 %	30 %	290 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	75877
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 96 M2.																					
		557,937.06	0.00	557,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-989	COLONIA ZARAGOZA (GARABATILLO) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ZARAGOZA	1,280,450.00	0.00	1,280,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 19-08-2019	85 %	64 %	780 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	61552
2019-987	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN	785,600.00	0.00	785,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 19-08-2019	85 %	62 %	250 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	52022
2019-988	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN	720,570.00	0.00	720,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 19-08-2019	90 %	63 %	980 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	60570
2019-4087	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUNTEROS	1,235,490.00	0.00	1,235,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 30-09-2019	80 %	38 %	300 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2019-986	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	554,780.00	0.00	554,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 19-08-2019	80 %	61 %	120 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	51255
2019-4084	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE PUERTO PRINCIPE, COL. LA PAZ	499,658.00	0.00	499,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 30-09-2019	85 %	40 %	200 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
		5,076,548.00	0.00	5,076,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1284	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2019 / 17-06-2019	0 %	0 %	85 PRODUCTOR	80.35 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH																					
		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

2019-216	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,812,639.10	0.00	0.00	3,812,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	52 %	52 %	31,794 PERSONA	32.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-217	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-218	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	58 %	58 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-219	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,125,280.11	0.00	0.00	7,125,280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	33 %	33 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>12,097,919.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,097,919.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-220	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	149,940.61	0.00	0.00	149,940.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	31,794 PERSONA	31.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar modalidad a contrato, menciona nombre del proveedor.																						
		<b>149,940.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,940.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3934	PALMA PEGADA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA MUNICIPIO DE SALINAS	233,723.00	116,861.50	116,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	5 VIVIENDA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		119518	0	
2019-3935	POZO SECO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD POZO SECO MUNICIPIO DE SALINAS	140,923.00	70,461.50	70,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		120732	0	
2019-3938	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO MUNICIPIO DE SALINAS	1,486,523.00	743,261.50	743,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	32 VIVIENDA	32.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		120758	0	
2019-3936	SALTO MATORRAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SALTO MATORRAL MUNICIPIO DE SALINAS	187,323.00	93,661.50	93,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	4 VIVIENDA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		120741	0	
2019-3937	SAN JUAN SIN AGUA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN SIN AGUA MUNICIPIO DE SALINAS	280,123.00	140,061.50	140,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	6 VIVIENDA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		119630	0	
		<b>2,328,615.00</b>	<b>1,164,307.50</b>	<b>1,164,307.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-995	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (CONCRETO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	100 %	100 %	1,850 PERSONA	1,366.12 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 54.14 ACCIONES.																						
		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-991	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CONCRETO ARMADO)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	100 %	100 %	1,500 PERSONA	39.60 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 910.10 M2																						

