



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

23 JUL 2021

SALINAS DE
HIDALGO, S.L.P.



SALINAS, S.L.P.

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
AREA O DPTO: Desarrollo Social
No. DE OFICIO: 035/CDS/21
ASUNTO: AVANCE POA SIDESORE 2021.

VIR

“2021, Año de la solidaridad médica, administrativa y civil que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19”

SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. A 09 DE JULIO DE 2021.

C.P. José Alberto Arredondo Anguiano
Director de Control y Operación y Control
Secretaría de Desarrollo Social y Regional
Presente.

Por medio del presente me permito enviar a Usted, el Programa de Obras y/o Acciones del año 2021 en formato oficial del SIDESORE con el avance físico – financiero al 30 de junio del año en curso.

Se anexa VI Acta ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal 2021.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo de mi parte.



Atentamente,

Antonio Venancio Páez Galván
Profr. Antonio Venancio Páez Galván
Presidente Municipal Constitucional

c.c.p. Lic. María Guadalupe Puerta Tovar /Secretario General del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. María Isabel Contreras Cardoso/Coordinador de Desarrollo Social Municipal/Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.



RECIBIDO
H. Ayuntamiento 2018-2021



23 JUL. 2021

Antonio Venancio Páez Galván
RECEBE
9:11 AM
HORA
Salinas, S.L.P.

Tel. 01496 9630091 9630224 correo electrónico: hayuntamientosalinas01@gmail.com www.salinas-slp.gob.mx
Presidencia Municipal Salinas, S.L.P. Plaza Principal SIN Zona Centro C.P. 78600



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí



DEPENDENCIA: **Presidencia Municipal**
AREA O DPTO: **Desarrollo Social**
No. DE OFICIO: **036/CDS/21**
ASUNTO: **Entrega POA 2021**

SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. A 09 DE JULIO DE 2021.

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí
Presente.-

Por medio del presente me permito entregar a Usted, el Programa de Obras y/o acciones 2021 con el avance físico – financiero al 30 de Junio del año 2021, previamente entregado en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.


Se anexa VI Acta ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal 2021.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo de mi parte.

Atentamente,

Antonio Páez Galván

Profr. Antonio Venancio Páez Galván
Presidente Municipal Constitucional



23/07/2021
11:13 am
Pr. Salgado



Mr. G... P. 9:40 AM
HORA
RECIBE Salinas, S.L.P.

Tel. 01496 9630091 9630224 Presidencia Municipal Salinas, S.L.P. Plaza Principal SIN Zona Centro C.P. 78600
correo electrónico: hayuntamientosalinas01@gmail.com www.salinas-slp.gob.mx



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Y CONTINGENCIAS Proyecto: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	HSM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Mejora	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-2288	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	2,851,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO APLICA	CONTRATISTA	0	0	
	OBSERVACIONES - QUE CORRESPONDE A LA ULTIMA MINISTERACION DEL FONDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.																					

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	HSM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Mejora	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2846	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZOS DE PROFUNDOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	674,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO POR DEFINIR	CONTRATISTA	0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE ALCANTARILLADO

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	HSM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Mejora	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2845	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. EL POLVORIN	1,349,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	OBRA	AYUNTAMIENTO POR DEFINIR	CONTRATISTA	0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	HSM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Mejora	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2851	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. (4A. ETAPA DE 7) CON 2,500 M DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8" DE DIAMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 90 DESCARGAS DOMICILIARIAS (INCLUYE REGISTRO)	5,256,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	2,500.00	OBRA	AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONES	CONTRATISTA	0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE ALCANTARILLADO

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	HSM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Mejora	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-860	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, CALLE DONATO GUERRA	455,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	455,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	69.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	0
2021-2021	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, OBSERVACIONES - INCLuye DESCARGAS DOMICILIARIAS	865,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	865,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	150.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	0



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS



Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
961	MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO,										CONTRATO	08-04-2021 /	100	%	380	76.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2021-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,	485,455.50	0.00	485,455.50	0.00						CONTRATO	08-04-2021 /	100	%	380	76.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
962	MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO,										CONTRATO	31-05-2021 /	100	%	390	76.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2021-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,	365,975.50	0.00	365,975.50	0.00						CONTRATO	08-04-2021 /	100	%	450	72.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
963	MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO,										CONTRATO	08-04-2021 /	100	%	450	72.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2021-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,	598,450.50	0.00	598,450.50	0.00						CONTRATO	08-04-2021 /	100	86	438	77.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
964	MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE										CONTRATO	31-05-2021 /	100	%	438	77.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2021-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,	775,698.50	0.00	775,698.50	0.00						CONTRATO	08-04-2021 /	100	52	690	97.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
965	MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO,										CONTRATO	31-05-2021 /	100	%	690	97.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2021-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,	1,305,850.50	0.00	1,305,850.50	0.00						CONTRATO	27-04-2021 /	90	30	1,350	205.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
966	MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO,										CONTRATO	30-08-2021 /	90	30	1,350	205.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2021-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,	1,693,474.50	0.00	1,693,474.50	0.00						CONTRATO	15-05-2021 /	0	0	678	163.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2783	MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO,										CONTRATO	08-08-2021 /	0	0	678	163.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2021-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,	395,875.50	0.00	395,875.50	0.00						CONTRATO	15-05-2021 /	0	0	705	71.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2844	MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS, CALLE PRIVADA										CONTRATO	09-06-2021 /	0	0	705	71.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
2021-	HIMNO NACIONAL										CONTRATO	09-06-2021 /	0	0	705	71.00	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0
	RESERVACIONES.- INCLUYE 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	6,942,663.50	0.00	6,942,663.50	0.00																

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DEECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
235	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00						CONTRATO	01-10-2020 /	44	44	16,821	4,000	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0	
2021-	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00						CONTRATO	01-10-2020 /	44	44	16,821	4,000	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0	
	APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN																					
	RESERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 4° TRIMESTRE 2020.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00																	

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DEECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
237	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00						CONTRATO	01-10-2020 /	51	51	19,821	4,000	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0	
2021-	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00						CONTRATO	01-10-2020 /	51	51	19,821	4,000	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0	
	APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS																					
	RESERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 4° TRIMESTRE 2020.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00																	

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DEECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
233	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A POZOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00						CONTRATO	01-01-2021 /	28	28	23,808	12,000	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0	
2021-	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A POZOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00						CONTRATO	01-01-2021 /	28	28	23,808	12,000	PERSONA LINEAL	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	0	0	
	Y REBOMBEO																					
	RESERVACIONES.- ADEMAS SE PAGA LA ENERGIA EN LOS POZOS DE AZOGUEROS, PALMA PEGADA, SAUTRILLO EL POZITO,	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00																	

Presidencia Municipal
 Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.
 Presidente Municipal de Salinas



Desarrollo Social
 Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal



Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:A. BRADO PUBLICO /

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/ término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Métras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-858	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, MPIO. DE SALINAS	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-03-2021 / 31-07-2021	49 %	49 %	17,500	LUMINARIA	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/ término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Métras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-853	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTIN, CALLE LA ESPERANZA	452,433.50	0.00	452,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-03-2021 / 31-07-2021	70 %	68 %	300	PERSONA	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-854	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTIN, CALLE JUAN BOSCO	398,122.50	0.00	398,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-03-2021 / 31-07-2021	60 %	64 %	290	PERSONA	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-850	EL ALEGRE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE FRANCISCO I. MADRERO	572,522.50	0.00	572,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-03-2021 / 31-07-2021	80 %	75 %	125	PERSONA	POSTE	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2021-851	EL ALEGRE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE CAMINO ANTIGUO AL SALTO	498,955.50	0.00	498,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-03-2021 / 31-07-2021	60 %	67 %	280	PERSONA	POSTE	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2021-2847	EL POTRO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL POTRO	485,499.50	0.00	485,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-06-2021 / 31-07-2021	0 %	0 %	120	PERSONA	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-317	LA REFORMA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	889,455.50	0.00	889,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-07-2021 / 31-07-2021	80 %	84 %	340	PERSONA	POSTE	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2021-318	LA REFORMA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	989,585.50	0.00	989,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-02-2021 / 15-07-2021	90 %	86 %	400	PERSONA	POSTE	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2021-852	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, MPIO. DE SALINAS, COL. EL POLVORIN, CALLE PRIVADA TAMALUPAS	449,545.50	0.00	449,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-03-2021 / 31-07-2021	80 %	66 %	280	PERSONA	POSTE	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2021-2848	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE CHARCAS	2,750,703.65	0.00	2,750,703.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-06-2021 / 27-09-2021	0 %	0 %	890	PERSONA	POSTE	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2021-320	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL. LA ESTACION	622,450.50	0.00	622,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-02-2021 / 15-07-2021	80 %	30 %	280	PERSONA	POSTE	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto:MEJORAMIENTO


Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/ término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Métras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-849	SALINAS DE HIDALGO / ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CELDAS SOLARES, MPIO. DE SALINAS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-03-2021 / 31-07-2021	70 %	50 %	750	PERSONA	QUIPO	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/ término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Métras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2849	EL LLANO DEL CONEJILLO / REHABILITACION DE CAMINO AL LLANO DE CONEJILLO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,899,855.50	0.00	1,899,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-08-2021 / 27-09-2021	0 %	0 %	20	OTRO	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2021-2847	LA REFORMA / REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS -	929,950.50	0.00	929,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-04-2021 / 30-04-2021	90 %	45 %	1,850	OTRO	OTRO	CONTRATISTA	CONTRATISTA SA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

Antonio Pérez Gil





Antonio Pérez Gil

Desarrollo Social
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	9,109,284.13	0.00	9,109,284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,829,806.00	0.00	2,829,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	1,247,800.00	0.00	1,247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	647,660.00	0.00	647,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	13,221,486.00	0.00	13,221,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	52,263,234.38	0.00	28,617,885.00	21,016,946.00	0.00	2,628,403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FSM: 28,617,885.00
 Techo FFM: 21,016,946.00

Disponible FSM: 0.00
 Disponible FFM: 0.00

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS



Desarrollo Social
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.
 GOBERNADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



