

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021-2288 | SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS | 14,740,094.50 | 0.00 | 14,740,094.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 0 % | 0 % | 31,794 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |
| | | 14,740,094.50 | 0.00 | 14,740,094.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-960 | SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DONATO GUERRA | 455,432.50 | 0.00 | 455,432.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 09-04-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 0 % | 680 PERSONA | 59.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- INCLUYE 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-961 | SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DIEZ GUTIERREZ | 865,450.50 | 0.00 | 865,450.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 09-04-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 80 % | 750 PERSONA | 150.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- INCLUYE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-962 | SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE PRIVADA ESCOBEDO | 485,455.50 | 0.00 | 485,455.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 09-04-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 0 % | 390 PERSONA | 76.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- INCLUYE 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-963 | SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE TERÁN | 365,975.50 | 0.00 | 365,975.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 09-04-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 0 % | 450 PERSONA | 72.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| 2021-964 | SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE GUERRERO | 599,450.50 | 0.00 | 599,450.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 09-04-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 0 % | 435 PERSONA | 77.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- INCLUYE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-965 | SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE BUSTAMANTE | 775,698.50 | 0.00 | 775,698.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 09-04-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 0 % | 690 PERSONA | 97.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- INCLUYE 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-966 | SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE LAS FLORES Y LA PAZ | 1,305,850.50 | 0.00 | 1,305,850.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 27-04-2021 / 30-08-2021 | 70 % | 0 % | 1,950 PERSONA | 205.40 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- INCLUYE 41 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,853,313.50 | 0.00 | 4,853,313.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021-235 | SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA) | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-10-2020 / 30-09-2021 | 44 % | 44 % | 18,821 PERSONA | 4.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 4° TRIMESTRE 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021-237 | SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-10-2020 / 30-09-2021 | 51 % | 51 % | 16,821 PERSONA | 4.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 4° TRIMESTRE 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|--------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021-233 | SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 28 % | 28 % | 23,500 PERSONA | 12.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ADEMAS SE PAGA LA ENERGIA EN LOS POZOS DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO, EL POTRO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|----------------|------------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2021-959 | SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, MPIO. DE SALINAS | 895,450.00 | 0.00 | 895,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-03-2021 / 31-07-2021 | 49 % | 49 % | 17,500 PERSONA | 300.00 LUMINARIA | ACCION | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| | | 895,450.00 | 0.00 | 895,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2021-953 | DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN, CALLE LA ESPERANZA | 452,433.50 | 0.00 | 452,433.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-03-2021 / 31-07-2021 | 30 % | 34 % | 280 PERSONA | 3.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| 2021-954 | DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN, CALLE JUAN BOSCO | 398,122.50 | 0.00 | 398,122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-03-2021 / 31-07-2021 | 30 % | 36 % | 290 PERSONA | 2.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| 2021-950 | EL ALEGRE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO | 572,522.50 | 0.00 | 572,522.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-03-2021 / 31-07-2021 | 40 % | 39 % | 125 PERSONA | 6.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| 2021-951 | EL ALEGRE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE CAMINO ANTIGUO AL SALTO | 498,985.50 | 0.00 | 498,985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-03-2021 / 31-07-2021 | 30 % | 37 % | 280 PERSONA | 6.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| 2021-317 | LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | 899,455.50 | 0.00 | 899,455.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 15-02-2021 / 15-07-2021 | 60 % | 67 % | 345 PERSONA | 8.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| 2021-319 | LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | 989,565.50 | 0.00 | 989,565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 15-02-2021 / 15-07-2021 | 60 % | 72 % | 400 PERSONA | 11.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| 2021-952 | SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, COL. EL POLVORIN, CALLE PRIVADA TAMAULIPAS | 449,545.50 | 0.00 | 449,545.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-03-2021 / 31-07-2021 | 60 % | 42 % | 200 PERSONA | 2.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| 2021-320 | SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COL. LA ESTACIÓN | 622,450.50 | 0.00 | 622,450.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-02-2021 / 15-07-2021 | 60 % | 30 % | 280 PERSONA | 6.00 POSTE | ACCION | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| | | 4,883,081.00 | 0.00 | 4,883,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.)
 Proyecto:MEJORAMIENTO**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2021-949 | SALINAS DE HIDALGO / ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CELDAS SOLARES, MPIO. DE SALINAS | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-03-2021 / 31-07-2021 | 55 % | 50 % | 750 PERSONA | 22.00 EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0 | 0 |
| | | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 2021-955 | LA REFORMA / REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS - REFORMA TRAMO AISLADO, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD LA REFORMA | 929,950.50 | 0.00 | 929,950.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-04-2021 / 30-06-2021 | 15 % | 0 % | 4,850 LOCALIDAD | 4.50 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| | | 929,950.50 | 0.00 | 929,950.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:FONDO DE CONTINGENCIAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021-2291 | SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS | 1,854,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 0 % | 0 % | 31,794 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |
| | | 1,854,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:ARCHIVO DOCUMENTAL**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021-956 | SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DEL ESPACIO QUE RESGUARDA EL ARCHIVO DOCUMENTAL | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 29-04-2021 / 30-06-2021 | 0 % | 0 % | 16,821 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |
| | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|-----------------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2021-271 | SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 24 % | 24 % | 31,794 PERSONA | 32.00 PLAZA OPERATIVA | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |
| 2021-275 | SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 20 % | 20 % | 31,794 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | VARIOS | 0 | 0 |
| 2021-279 | SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1,283,946.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 22 % | 22 % | 31,794 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | REMOT SA DE CV | 0 | 0 |
| 2021-285 | SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO | 7,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 22 % | 22 % | 31,794 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- EL % CORRECTO DE AVANCE ES 9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-289 | SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-02-2021 / 31-05-2021 | 0 % | 0 % | 31,794 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0 | 0 |
| | | 13,213,946.00 | 0.00 | 0.00 | 13,213,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|----------|------|------|----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 2021-958 | SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 15-04-2021 / 15-06-2021 | 100 % | 100 % | 31,794 PERSONA | 1.00 MOBILIA | ACCION | AYUNTAMIENTO | SERGIO ARTURO CONTRERAS | 0 | 0 |

