



H. Ayuntamiento 2021-2024
SALINAS
SAN LUIS POTOSÍ

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA o DPTO: DESARROLLO SOCIAL
EXPEDIENTE: Nom./D.S./2023
OFICIO No. 061
ASUNTO: ENTREGA DE AVANCE DE POA 2023.

SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Lic. Juan Armando Gómez Alonso
Director de control y operación
de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional
Presente.-

Por medio del presente me permito enviar a usted, el Programa de obras y/o acciones del año 2023 con el avance físico – financiero al 31 de agosto de 2023 en formato oficial del SIDESORE.

Se anexa VIII acta del consejo de desarrollo social municipal 2023.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo de mi parte.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024

Salinas. S.L.P. Ing. Emmanuel Castro Álvarez
Presidente Municipal Constitucional

Atentamente,

c.c.p. Ing. Luis Omar Donjuan Rivera/Dirección General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

1'ECA/L'DRL/I'LODR/L'MEGR.



H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

Departamento:

Fecha: 12/09/23

Firma: Dolores Colunga.

Hora: 10:06 a.m.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
don Alexo
11 SEP. 2023
12:10 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTES

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA o DPTO: DESARROLLO SOCIAL
EXPEDIENTE: Nom./D.S./2023
OFICIO No. 060
ASUNTO: ENTREGA DE AVANCE POA 2023

SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

C.P. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez
Encargada del despacho de la Auditora Superior
del Estado de San Luis Potosí P
Presente.-

Departamento: Sec. particular
Fecha: 12/09/2023 Hora: 11:15 a.m
Firma: [Firma]

Por medio del presente me permito entregar a usted, el Programa de obras y/o acciones del año 2023 con el avance físico – financiero al 31 de agosto del año en curso, previamente entregado en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.

Se anexa VIII acta del consejo de desarrollo social municipal 2023.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo de mi parte.

Atentamente,


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.
Ing. Emmanuel Castro Álvarez
Presidente Municipal Constitucional

2023, "Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

c.c.p. Lic. Daniela Reyes López/Secretario General del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. C.P. Enrique González Montoya/Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Alejandra Rodríguez Martínez/Contralor Interno del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Ing. Luis Omar Donjuan Rivera/Dirección General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.


H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

FECA/L'DRL/I'LODR/L'MEGR.

Departamento: C.I.M.
Fecha: 12/09/2023 Hora: 10:48 hrs.
Firma: Alejandro


H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

Departamento: Sec. General
Fecha: 12/09/2023 Hora: 10:45
Firma: [Firma]



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
Municipio: SALINAS



Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Físico	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-904	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	31.107 PERSONA FORME	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	NO ARLICA	0	0
	OBSERVACIONES.- DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. SE ENCUENTRA POR DEFINIR EN QUE OBRA EN ESPECIFICO SE DESTINARA.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Físico	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-861	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	60 %	60 %	31.107 PLAZA OPERA TIVA	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	NO ARLICA	0	0
2023-862	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	30 %	30 %	31.107 PERSONA FORME	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	LEONARDO DANIEL LOPEZ ORTIZ	0	0
2023-863	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	57 %	57 %	31.107 PERSONA FORME	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	REKOT SA DE CV	0	0
2023-864	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	6,447,957.15	0.00	0.00	6,447,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	52 %	52 %	31.107 PERSONA FORME	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0	0
		13,597,957.15	0.00	0.00	13,597,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Físico	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3209	AZOGUEROS / INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y EQUIPO REPETIDOR PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	134,670.20	0.00	0.00	134,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00CONTRATO	27-07-2023 / 31-08-2023	100 %	100 %	31.107 LOTE DE EQ UIPO	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	PABLO CASTRO CENTENO	0	0
2023-866	OBSERVACIONES.- INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV (CAMARAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES). REPETIDOR MARCA ICOM MODELO UR-FR5300 ANALOGO / DIGITAL 40 WATTS DE POTENCIA, 12 CANALES, VHF 140170 MHZ. ANTENA MARCA HUSTER, DEMAS ACCESORIOS.	342,826.73	0.00	0.00	342,826.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00CONTRATO	25-01-2023 / 31-03-2023	100 %	100 %	35 PERSONA NIFOR ME	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0	0
2023-867	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN: FORTINURA COMPLETA, PANTALONERA DEPORTIVA, CHAMARRA DEPORTIVA, CAMISOLA COMANDO MANGA LARGA, GORRA TIPO BEISBOLERA, PANTALON COMANDO CON BOLSAS LATERALES, PANTALON PIE A TIERRA, ZAPATO TIPO HIPODROMO, CAMISA PIE A TIERRA MANGA LARGA, CINTURÓN, CHAMARRA DE NEOPRENO, BOTA COMANDO COLOR NEGRO, KEPI COLOR AZUL Y PLAYERA RAPIDA.	64,240.80	0.00	0.00	64,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00CONTRATO	25-01-2023 / 28-02-2023	100 %	100 %	31.107 LOTE DE EQ UIPO	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	541,537.73	0.00	0.00	541,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00CONTRATO	25-01-2023 / 28-02-2023	100 %	100 %	31.107 PERSONA LOTE DE EQ UIPO	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	GARCIA CASTRO	0	0
	OBSERVACIONES.- SON 10 RADIOS PORTÁTILES MARCA KENWOOD MODELO TK2000 EN BANDA VHF, 5 WHATTS DE POTENCIA, 16 CANALES, ADICIONAL 10 MICROFONO-AUDIO DE SOLAPA UN TUBO ACUSTICO MARCA KENWOOD, MODELO TX-FHKVZ.	541,537.73	0.00	0.00	541,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

2023-868	OBSERVACIONES.- SON 10 RADIOS PORTÁTILES MARCA KENWOOD MODELO TK2000 EN BANDA VHF, 5 WHATTS DE POTENCIA, 16 CANALES, ADICIONAL 10 MICROFONO-AUDIO DE SOLAPA UN TUBO ACUSTICO MARCA KENWOOD, MODELO TX-FHKVZ.	541,537.73	0.00	0.00	541,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00CONTRATO	25-01-2023 / 28-02-2023	100 %	100 %	31.107 PERSONA LOTE DE EQ UIPO	ACCIONAYUNTAMIENTO	TO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
----------	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--------------	-------------------------	-------	-------	--------------------------------	--------------------	----	------------------------------	---	---

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

DESARROLLO SOCIAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2045	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS. LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA SAN JUAN	1,532,450.50	0.00	1,532,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	1.00	OBRA PLAZA CIVICA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES:- EQUIVALE A 625 M2.																				
		1,532,450.50	0.00	1,532,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-903	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	129,472.28	0.00	0.00	129,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-09-2023	100 %	100 %	1.00	ACCIONAYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES:- CONSISTIO EN: HOJAS TAMAÑO CARTA-OFFICIO- DOBLE CARA, CAJAS DE CARTON, HOJAS IRIS, CARPETAS LEFORD TAMAÑO CARTA-OFFICIO, LAPICEROS, LAPIZ, SACAPUNTAS, MARCADORES, MARCATEXTOS, BICOLOR, TINTAS PARA IMPRESORA, SOBRES AMARILLO DIF TAMAÑOS, PROTECTORES, RESISTOL, ADHESIVO, CUTTER, TIJERAS, CLIP Y SUJETADORES VARIOS TAMAÑOS, GRAPAS, QUITA GRAPAS, CORRECTOR, ENGRAPADORA, PERFORADORA, CINTA CANELA, BITACORA DE OBRA, LIBRETA DE TRANSITO, LAPIZ DE COLOR, COJIN PARA SELLO, CUENTA FÁCIL, DEDALES, TINTA PARA SELLO PARA FOLIAR, FOLIADORES, REGLA Y MEMORIA USB.																				
		129,472.28	0.00	0.00	129,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3208	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	689,040.00	0.00	0.00	344,520.00	0.00	0.00	0.00	344,520.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 15-11-2023	30 %	30 %	330	ACCIONAYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES:- APORTACION MUNICIPAL DEL 50% Y BENEFICIARIOS 50%, SE ESTA TRABAJANDO CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS, QUE DE DESGLOSARA A LA BREVEDAD POSIBLE.																				
		689,040.00	0.00	0.00	344,520.00	0.00	0.00	0.00	344,520.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2408	PALMA PEGADA / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD PALMA PEGADA, MEDIANTE PERFORACIÓN	1,054,257.50	0.00	1,054,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2023 / 31-08-2023	85 %	36 %	450	ACCIONAYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA POR DEFINIR	0	0
		1,054,257.50	0.00	1,054,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-832	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	66 %	66 %	25,950	ACCIONAYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA POR DEFINIR	0	0
2023-833	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	74 %	74 %	25,950	ACCIONAYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA POR DEFINIR	0	0
		5,010,000.00	0.00	0.00	5,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-834	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS Y AGUAS RESIDUALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	73 %	73 %	25,950	ACCIONAYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA POR DEFINIR	0	0
		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



P.A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL / PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

DESARROLLO SOCIAL / COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2401	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	620,022.13	0.00	620,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 07-07-2023	100	100	850 PERSONA	1.00	OBRAS DE EQUIPO	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		620,022.13	0.00	620,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2397	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	918,941.44	0.00	918,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 07-07-2023	100	100	3,200 PERSONA	1.00	ACCIONES	AYUNTAMIENTO	BOMBAS SUMERGIBLES Y TRANCOSO SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO AO-EST-245800027-11-2023	918,941.44	0.00	918,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3767	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. CON 2750 ML. DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8" DE DIAMETRO, 55 POZOS DE VISITA Y 110 DESCARGAS DOMICILIARIAS (6A. ETAPA DE 6)	5,975,680.16	0.00	3,184,582.40	0.00	0.00	2,791,097.76	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2023 / 13-11-2023	20	43	174 PERSONA	275.00	OBRAS DE LINEAL	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- 110 DESCARGAS DOMILIARIAS. OBRA EN CONVENIO CON CONAGUA. DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA.	5,975,680.16	0.00	3,184,582.40	0.00	0.00	2,791,097.76	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2019	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO COL. CENTRO CALLE BUSTAMANTE ENTRE INSURGENTES Y ALVARO OBREGÓN	1,562,450.50	0.00	1,562,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 31-08-2023	100	100	51 VIVIENDA	241.20	OBRAS DE LINEAL	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-07-2023	1,562,450.50	0.00	1,562,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2023-2040	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO COL. CENTRO CALLE ABASOLO ENTRE INSURGENTES Y DONATO GUERRA	632,560.50	0.00	632,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2023 / 31-08-2023	100	100	15 VIVIENDA	98.25	OBRAS DE LINEAL	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-12-2023	632,560.50	0.00	632,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2023-2041	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO COL. CENTRO CALLE DONATO GUERRA ENTRE JUÁREZ Y SANTOS DEGOLLADO	1,135,789.00	0.00	1,135,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	0	0	480 PERSONA	103.00	OBRAS DE LINEAL	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-12-2023	1,135,789.00	0.00	1,135,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		3,330,800.00	0.00	3,330,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:CONTENEDOR DE BASURA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-860	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA MÓVILES	96,976.00	0.00	0.00	96,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 28-02-2023	100	100	14,000 LOG	8.00	ACCIONES	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTENEDOR BAR INCLINABLE 500 WT FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV, 2 RUEDAS GIRATORIAS 3", 2 RUEDAS TIPO TRACTOR DE 8", CAJA DE HERRAMIENTAS, CAPACIDAD 500 L CAPACIDAD CARGA 200 KG. PESO 45 KG. INCLUYE PALA Y ESCOBA.	96,976.00	0.00	0.00	96,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



P.A.

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:Acción COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Meta	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-857	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	65 %	65 %	21,400 PERSONA	2,000	VEHICULO RECOLECTOR	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN CERDA	0	0
		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-2418	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	945,480.00	0.00	0.00	945,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	PERSONA	18,596	2,000	REACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS A REALIZAR SERAN, MEDIANTE LA CONFORMACION DE NUEVA CELDA Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL PARA LA COBERTURA EN CAPAZ DEL RELLENO SANITARIO.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor		945,480.00	0.00	0.00	945,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/ Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-902	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO DE SALINAS	190,367.00	0.00	0.00	190,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	95 %	100 %	PERSONA	31,107	1,000	CELEBRACION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO	ELENO MONTALVO MORENO	0	0
	OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y AUDIO CONSISTENTE EN: PANTALLAS, MEZCLADORA, MICROFONIA, SONORIZACION PASIVA - ACTIVA.	190,367.00	0.00	0.00	190,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:PROMOCIÓN CULTURAL Y/O ARTÍSTICA Proyecto:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-870	SALINAS DE HIDALGO / PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES DENTRO DE LA PERESA 2023	68,002.76	0.00	0.00	68,002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 28-02-2023	100 %	100 %	31,107 PERSONA	2,140 ACCION	CELEBRACION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO	TU TIENDA DE IMPRESION SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SE CUBRIO EL EVENTO CULTURAL DE ENCUENTRO DE DANZAS, E INAUGURACION DE EXPOSICIONES (MUSEO DE LA SAL, REINAGURACION DE LA SALA DEL DANZANTE Y EXPOSICION DE PENACHOS)																					
		68,002.76	0.00	0.00	68,002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-875	CONEJILLO / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD DE CONEJILLO	1,256,728.50	0.00	1,256,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 28-04-2023	100 %	100 %	PERSONA	100	1,000 CA OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	0
2023-884	OBSERVACIONES.-META 608 M2. UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CLASIFICADO POR VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-02-2023	1,307,099.41	0.00	1,307,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 28-04-2023	100 %	100 %	PERSONA	80	1,000 CA OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	0
2023-900	OBSERVACIONES.-META SON 540 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CLASIFICADA POR VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-03-2023	1,522,450.50	0.00	1,522,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 15-06-2023	95 %	100 %	PERSONA	500	1,000 CA OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	0
2023-901	OBSERVACIONES.-META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-05-2023	1,485,590.48	0.00	1,485,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 15-06-2023	70 %	92 %	PERSONA	650	1,000 CA OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	0



P.A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL / PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

DESARROLLO SOCIAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

EN COLONIA DE SAN ISIDRO										A									
OBSERVACIONES.- META ES 650 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTÁ EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-06-2023. EL AVANCE FINANCIERO REAL ES DE 32%.																			
5,571,868.86										0.00									

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-898	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, (ESTADIO DE BEIS BOL)	2,078,943.67	0.00	2,078,943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 28-04-2023	98 %	100 %	1,000 PERSONA	1.00 ES PACIO PUBLICO O MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE MALLA PROTECTORA DEL DIAMANTE HACIA LAS TRIBUNAS, NIVELACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL, DELIMITACIÓN DEL ESTADIO, MEJORAMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL Y ACCESO AL ESTADIO. META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTÁ EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-01-2023. EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTÁ EN VIVIENDA.																					
2023-899	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, EN UNIDAD DEPORTIVA CARLOS JONGUITUD BARRIOS	1,285,450.50	0.00	1,285,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 15-08-2023	95 %	100 %	800 PERSONA	1.00 ES PACIO PUBLICO O MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS GRADAS DE ESPECTADOR, ESTRUCTURA PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO Y ACONDICIONAMIENTO DE GRADAS PRINCIPALES, DE ESPACIO DE SERVICIO AL INTERIOR, ASI COMO ACCESOS, VESTIDORES Y BANOS. META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTÁ EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-04-2023. EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTÁ EN VIVIENDA.																					
2023-2405	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CLUB DE LEONES	4,365,665.70	0.00	4,365,665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 30-11-2023	74 %	100 %	1,100 PERSONA	1.00 ES PACIO PUBLICO O MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTÁ EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-9-2023																					
7,720,049.87																					

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2413	SALINAS DE HIDALGO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS, COLONIA LA ESTACIÓN CALLE PROLONGACIÓN MADERO	1,898,675.45	0.00	1,898,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	07-07-2023 / 15-09-2023	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 1050.06 M2																					
1,898,675.45																					

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3207	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALINAS (2A. ETAPA)	1,500,000.00	0.00	441,950.00	1,058,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	400 PERSONA	400.00 ACCIÓN LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MULTISERVICIOS, SA DE CV	0	0
1,500,000.00																					

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2415	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE BURBANTE ENTRE INSURGENTES Y DONATO GUERRA	1,802,450.50	0.00	1,802,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 31-08-2023	98 %	69 %	35 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BAUDENIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0



P.A.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

DESARROLLO SOCIAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]

[illegible]

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DISTRIBUIDA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

[illegible]

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISUMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Méas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISUMUN
2023-1479	EL LLANO DEL CONEJILLO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	550,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	1.00	ACCION YUNTAMIENTO	MAVEPO SA DE CV		0	0
2023-1459	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NATURAL TRANS 8X2 TDFD POTENCIA AL MOTOR 80 HP RODADO. 15.5-38/17.50-16) LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	1,110,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	2.00	ACCION YUNTAMIENTO	MAVEPO SA DE CV			0	0
2023-1462	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$200,000.00 DOS TRACTORES MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NATR 8X2 80 HP AL MOTOR 59.5 HP RODADO. 15.5-38/17.00-16). LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	616,500.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	516,500.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	1.00	ACCION YUNTAMIENTO	MAVEPO SA DE CV			0	0
2023-1464	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NATURAL, TRANS 8X2 TDFD POTENCIAL AL MOTOR 80 HP RODADO. 11.2-54/9.50-32). NORIA DE CANAS / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	616,500.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	516,500.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	1.00	ACCION YUNTAMIENTO	MAVEPO SA DE CV			0	0
2023-1467	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NATURAL, TRANS 8X2 TDFD POTENCIAL AL MOTOR 80 HP RODADO. 11.2-54/9.50-32). NORIA DE CANAS / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	550,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	1.00	ACCION YUNTAMIENTO	MAVEPO SA DE CV			0	0
2023-1513	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NATURAL TRANS 8X2 TDFD POTENCIA AL MOTOR 80 HP RODADO. 11.2-54/9.50-32). NORIA DE CANAS / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	694,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	1.00	ACCION YUNTAMIENTO	MAVEPO SA DE CV			0	0
2023-1457	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 APS NATURAL, 8X2 TDF 80 HP AL MOTOR Y 59 HP RODADO 18.4-34/14.9-24). PUNTEROS (SAN JOSE DE PUNTEROS) / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	555,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	1.00	ACCION YUNTAMIENTO	MAVEPO SA DE CV			0	0
2023-2400	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NATURAL 8X2 HP AL MOTOR 59.5 HP RODADO. 15.5-38/17.00-16). PUNTEROS (SAN JOSE DE PUNTEROS) / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO MEDIANTE EL APOYO DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS	176,969.98	0.00	0.00	176,969.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-07-2023	100 %	100 %	1.00	ACCION YUNTAMIENTO	JUAN JOSE BACENAS NAVARRO			0	0
2023-895	OBSERVACIONES.- EL PAQUETE CONSISTIO EN UNA CARRETERILLA DE 4.5 TRUPPER, UNA MOCHILA ASPERSORA DE 15 LITROS, UN TALACHE DE PICO, UNA PALA, UN AZADON, UN RASTRILLO, UN BIELDO, PAR DE GUANTES DE PROTECCION, UNOS LENTES DE SEGURIDAD. LAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS FUERON: 2 EL ESTIBO, 2 LOS LIRA, 3 PALMA PEGADA, 13 (COLONIA BENITO JUAREZ) LAS COLONIAS, 1 LA BOLSA, 4 LA REFORMA, 10 PUNTEROS, 5 SALINAS DE HIDALGO, 2 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 3 DIEGO MARTIN, 1 JACALON, 2 SALITRILLO, 1 CONEJILLO, 2 SAN ISIDRO PENON BLANCO. SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	555,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	1.00	ACCION YUNTAMIENTO	MAVEPO SA DE CV			0	0
2023-2046	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NAT 8X2 80 HP AL MOTOR 59.5 HP RODADO. 15.5-38/17.00-16). SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,146,800.00	0.00	0.00	375,600.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-08-2023	100 %	188 %	17	ACCION YUNTAMIENTO	ENRIQUE JAMIE PEREZ MUÑOZ, JUAN JOSE BACENAS NAVARRO			0	0
2023-1464	OBSERVACIONES.- ADEMAS DE PROVEEDOR ESTÁ MAVEPO AGRICOLA SA DE CV Y LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV. EL PADRON DE BENEFICIARIOS SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE FORMA: 3 PALMA PEGADA, 1 GUADALUPITO, 2 CONEJILLO, 3 SALINAS (EL CON), 1 LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ), 2 NORIA DE CANAS, 1 SAN EXPEDITO, 2 PUNTEROS, 1 VICENTE GUERRERO, 1 SALINAS DE HIDALGO, PARA SUMAR 16 BENEFICIARIOS. EL IMPLEMENTO APOYADO FUE: CULTIVADORA, ARADO, SEGADORA, DESVARADORA, REMOLQUE DE CAMA BAJA, MOLINA Y RASTRA. SALITRILLO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	555,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	1.00	ACCION YUNTAMIENTO	MAVEPO SA DE CV			0	0
	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NAT 8X2 80 HP AL MOTOR 59.5 HP RODADO. 15.5-38/17.00-16).																				

2. A.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL
4. Ayuntamiento 2021-2024
Colinas S. P.

