

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA o DPTO: DESARROLLO SOCIAL
EXPEDIENTE: Nom./D.S./2023
OFICIO No. 068
ASUNTO: ENTREGA DE AVANCE DE POA 2023.

A/R

SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. A 09 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Lic. Juan Armando Gómez Alonso
Director de control y operación
de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional
Presente.-

Por medio del presente me permito enviar a usted, el Programa de obras y/o acciones del año 2023 con el avance físico – financiero al 31 de octubre de 2023 en formato oficial del SIDESORE.

Se anexa X acta del consejo de desarrollo social municipal 2023.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo de mi parte.

Atentamente,


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Sing. Emmanuel Castro Álvarez
Presidente Municipal Constitucional


H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.
Departamento: Sec. Particular
Fecha: 13-11-23 Hora: 09:15am
Firma: [Signature]

c.c.p. Ing. Luis Omar Donjuan Rivera/Dirección General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

I'ECA/L'DRL/I'LODR/L'MEGR.





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA o DPTO: DESARROLLO SOCIAL
EXPEDIENTE: Nom./D.S./2023
OFICIO No. 069
ASUNTO: ENTREGA DE AVANCE POA 2023

SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. A 09 DE NOVIEMBRE DE 2023.

C.P. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez
Encargada del despacho de la Auditora Superior
del Estado de San Luis Potosí P
Presente.-

Por medio del presente me permito entregar a usted, el Programa de obras y/o acciones del año 2023 con el avance físico – financiero al 31 de octubre del año en curso, previamente entregado en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.

Se anexa X acta del consejo de desarrollo social municipal 2023.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo de mi parte.

Atentamente,



H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024



H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

Departamento: C.I.M.

Fecha: 13/11/23 Hora: 12:00 hrs

Firma: Arquidiana

Ing. Emmanuel Castro Álvarez
Presidente Municipal Constitucional

Departamento: Sec. General

Fecha: 13-11-23 Hora: 12:00

Firma: [Firma]

2023, "Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

c.c.p. Lic. Daniela Reyes López/Secretario General del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. C.P. Enrique González Montoya/Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Alejandra Rodríguez Martínez/Contralor Interno del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Ing. Luis Omar López/Director General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.



TESORERÍA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.



H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

Departamento: Sec. Particular

Fecha: 13-11-23 Hora: 12:00 p.m.

Firma: [Firma]

Presidencia Municipal Salinas, S.L.P. Palacio Municipal S/N Centro C.P. 78620

TEL. (496) 963 0091 www.salinas.slp.gob.mx



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

Municipio: SALINAS

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-861	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	75.00 %	75.00 %	31,107 PERSONA	35.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2023-862	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	80.00 %	80.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DANIEL LOPEZ ORTIZ	0	0
2023-863	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	71.00 %	71.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2023-864	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	6,781,319.70	0.00	0.00	6,781,319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	78.00 %	78.00 %	31,107 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
		13,681,319.70	0.00	0.00	13,681,319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-866	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	397,483.13	0.00	0.00	397,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	35.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSISTIO EN: FORNITURA COMPLETA, PANTALONERA DEPORTIVA, CHAMARRA DEPORTIVA CAMISOLA COMANDO MANGA LARGA, GORRA TIPO BEISBOLERA, PANTALÓN COMANDO CON BOLSAS LATERALES, PANTALÓN PIE A TIERRA, ZAPATO TIPO HIPODROMO, CAMISA PIE A TIERRA MANGA LARGA, CINTURÓN, CHAMARRA DE NEOPRENO, BOTA COMANDO COLOR NEGRO, KEPI COLOR AZUL Y PLAYERA RAPIDA. SE EQUIPO ADICIONALMENTE CON JUEGO DE 20 BOTAS KAKI DUTYGEAR, PANTALÓN TÁCTICO KAKI Y PLAYERA.																				
2023-867	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,240.80	0.00	0.00	64,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 28-02-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
	OBSERVACIONES.- SON 10 RADIOS PORTÁTILES MARCA KENWOOD MODELO TK2000 EN BANDA VHF, 5 WHATS DE POTENCIA 16 CANALES, ADICIONAL 10 MICROFONO-AUDIO DE SOLAPA UN TUBO ACUSTICO MARCA KENWOOD, MODELO TX-FHKAV2.																				
2023-3209	SALINAS DE HIDALGO / INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y EQUIPO REPETIDOR PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	134,670.20	0.00	0.00	134,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PABLO CASTRO CENTENO	0	0
	OBSERVACIONES.- INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV (CAMARAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES), REPETIDOR MARCA ICOM MODELO UR-FR5300 ANALOGO / DIGITAL 40 WATTS DE POTENCIA, 12 CANALES, VHF 140/170 MHZ. ANTENA MARCA HUSTIER, DEMAS ACCESORIOS.																				
2023-4104	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS	37,862.40	0.00	0.00	37,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EQUIPOS MILITARES YUSSEFF SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTIO EN 20 TRAFITAMBOS, ESPOSAS Y SILBATOS.																				
		634,256.53	0.00	0.00	634,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-903	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	129,472.28	0.00	0.00	129,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CITALLI JOCELYN ALVAREZ ALANIS	0	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Salinas, S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2401	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	620,022.13	0.00	620,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	850 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		620,022.13	0.00	620,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2397	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,363,291.94	0.00	1,363,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	3,200 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	BOMBAS SUMERGIBLES TRANCOSO SA DE CV	0	156905
	OBSERVACIONES.- CONTRATO AO-EST-245800027-11-2023. REHABILITACIÓN A 5 POZOS DE AGUA POTABLE.																				
		1,363,291.94	0.00	1,363,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3767	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. CON 2750 ML. DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8" DE DIAMETRO, 55 POZOS DE VISITA Y 110 DESCARGAS DOMICILIARIAS (6A, ETAPA DE 6)	5,975,680.15	0.00	3,184,582.40	0.00	0.00	2,791,097.75	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 13-11-2023	35.00 %	43.00 %	174 PERSONA	2,750.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADOS DE RL DE CV	0	318599
	OBSERVACIONES.- 110 DESCARGAS DOMILIARIAS. OBRA EN CONVENIO CON CONAGUA, DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA.																				
		5,975,680.15	0.00	3,184,582.40	0.00	0.00	2,791,097.75	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2039	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO COL. CENTRO CALLE BUSTAMANTE ENTRE INSURGENTES Y ÁLVARO OBREGÓN	1,562,450.50	0.00	1,562,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	51 VIVIENDA	241.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	156809
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-07-2023																				
2023-2040	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO COL. CENTRO CALLE ABASOLO ENTRE INSURGENTES Y DONATO GUERRA	632,560.50	0.00	632,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	15 VIVIENDA	98.25 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	157172
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-12-2023																				
2023-4774	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, COL. CENTRO, CALLE DONATO GUERRA ENTRE JUÁREZ Y DEGOLLADO	297,695.38	0.00	297,695.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-11-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	11 VIVIENDA	68.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
2023-4778	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. CENTRO, CALLE DAMIAN CARMONA	317,988.46	0.00	317,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	15 VIVIENDA	85.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
		2,810,694.84	0.00	2,810,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:CONTENEDOR DE BASURA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-860	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA MÓVILES	96,976.00	0.00	0.00	96,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 28-02-2023	100.00 %	100.00 %	14,000 LOCALIDAD	8.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTENEDOR BAR INCLINABLE 500 WT.FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV, 2 RUEDAS GIRATORIAS 3", 2 RUEDAS TIPO TRACTOR DE 8", CAJA DE HERRAMIENTAS. CAPACIDAD 500 L CAPACIDAD CARGA 200 KG. PESO 45 KG. INCLUYE PALA Y ESCOBA.																				

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

		96,976.00	0.00	0.00	96,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
--	--	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-857	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	411,463.83	0.00	0.00	411,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	91.00 %	91.00 %	21,400 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN CERDA	0	0
		411,463.83	0.00	0.00	411,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2418	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	18,586 PERSONA	2.00 HEACTARE	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS A REALIZAR SERÁN, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE NUEVA CELDA Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL PARA LA COBERTURA EN CAPAZ DEL RELLENO SANITARIO.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-902	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE SALINAS	505,101.01	0.00	0.00	505,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-10-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	ELENO MONTALVO MORENO	0	0
	OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y AUDIO CONSISTENTE EN: 5 PANTALLAS, MEZCLADORA, MICROFONIA, SONORIZACION PASIVA - ACTIVA.	505,101.01	0.00	0.00	505,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:PROMOCIÓN CULTURAL Y/O ARTÍSTICA Proyecto:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-870	SALINAS DE HIDALGO / PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES DENTRO DE LA FERESA 2023	68,002.76	0.00	0.00	68,002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 28-02-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	2,140.00 FOLLETOS	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	TU TIENDA DE IMPRESION SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- SE CUBRIO EL EVENTO CULTURAL DE ENCUENTRO DE DANZAS, E INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES (MUSEO DE LA SAL, REINAGURACIÓN DE LA SALA DEL DANZANTE Y EXPOSICION DE PENACHOS)	68,002.76	0.00	0.00	68,002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-875	CONEJILLO / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD DE CONEJILLO	1,256,728.50	0.00	1,256,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	1.00 CANCHA PÚBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	155880
	OBSERVACIONES.- META 608 M2. UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CLASIFICADO POR VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-02-2023																				
2023-884	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD DE LAS COLONIAS	1,307,099.41	0.00	1,307,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	98 PERSONA	1.00 CANCHA PÚBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVINGTON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	156709
	OBSERVACIONES.- META SON 540 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CLASIFICADA POR VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-03-2023																				
2023-900	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, COLONIA LA JOYA	1,522,450.50	0.00	1,522,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	500 PERSONA	1.00 CANCHA PÚBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	156788
	OBSERVACIONES.- META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-05-2023																				
2023-	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	1,485,590.45	0.00	1,485,590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-07-2023	95.00 %	92.00 %	650 PERSONA	1.00 CANCHA PÚBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVINGTON	0	156803

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento 2021-2024

Salinas, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

901	DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS EN COLONIA SAN ISIDRO																30-09-2023			PERSONA	NCHA PÚBLICA	TO	CONSTRUCCIONES SA DE CV		
OBSERVACIONES.- META ES 650 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-06-2023. EL AVANCE FINANCIERO REAL ES DE 62%.																									
		5,571,868.86	0.00	5,571,868.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-898	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, (ESTADIO DE BEIS BOL)	2,078,943.67	0.00	2,078,943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 07-07-2023	98.00 %	100.00 %	1,000 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO O MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	155586
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE MALLA PROTECTORA DEL DIAMANTE HACIA LAS TRIBUNAS, NIVELACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL DIAMANTE DEL CAMPO DE BEISBOL, DELIMITACIÓN DEL ESTADIO, MEJORAMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL Y ACCESO AL ESTADIO. META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-01-2023. EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA.																					
2023-899	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, EN UNIDAD DEPORTIVA CARLOS JONGUITUD BARRIOS	1,285,450.50	0.00	1,285,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 15-08-2023	95.00 %	100.00 %	800 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO O MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	156731
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS GRADAS DE ESPECTADOR, ESTRUCTURA PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO Y ACONDICIONAMIENTO DE GRADAS PRINCIPALES, DE ESPACIO DE SERVICIO AL INTERIOR, ASI COMO ACCESOS, VESTIDORES Y BANOS.META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-04-2023. EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA.																					
2023-2405	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CLUB DE LEONES	4,355,655.70	0.00	4,355,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 31-12-2023	40.00 %	99.00 %	1,100 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO O MULTIDEPORTIVO	ACCIONES	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	156904
OBSERVACIONES.- EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-9-2023																					
		7,720,049.87	0.00	7,720,049.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2413	SALINAS DE HIDALGO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, COLONIA LA ESTACIÓN CALLE PROLONGACIÓN MADERO	2,345,655.32	0.00	2,345,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 1050.06 M2																					
		2,345,655.32	0.00	2,345,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2415	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE BUSTAMANTE ENTRE INSURGENTES Y DONATO GUERRA	1,554,100.00	0.00	1,554,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	319275
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 681.75 M2																					
		1,554,100.00	0.00	1,554,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SUBESTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-4788	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LAS PILAS	257,774.80	0.00	257,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 08-09-2023	0.00 %	0.00 %	2,000 PERSONA	1.00 SUBESTACIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-1586	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTEÓ	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2023 / 30-06-2023	100.00 %	100.00 %	166 PRODUCTORES	1,148.80 METROS LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- EL LISTADO DE BENEFICIARIOS SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN: 1 AZOGUEROS, 22 NORIA DE CAÑAS, 23 CONEJILLO, 58 LAS COLONIAS (BENITO JUÁREZ), 20 PEÑON BLANCO, 1 SALITRILLO, 17 LLANO DE CONEJILLO, 2 PALMA PEGADA, 2 EL CON, 10 SALINAS DE HIDALGO (CABECERA MUNICIPAL), 7 EL CUERVO, 3 ESTACIÓN PEÑON. SUMAR UN TOTAL 166 BENEFICIARIOS.																					
		896,400.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2050	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS CON FORRAJE	804,511.32	0.00	0.00	313,759.00	0.00	0.00	0.00	490,752.32	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	276 PRODUCTORES	1,058.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	PRODUCTORES FORRAJEROS ARIAS HERMANOS SPR DE RL	0	0
OBSERVACIONES.- SE APOYA A 38 LOCALIDADES: 8 AZOGUEROS, 6 COL. ZARAGOZA, 8 CONEJILLO, 10 DIEGO MARTÍN, 5 VICENTE GUERRERO, 6 EL CARAJÓ, 11 EL ESTRIBO, 1 LIRA, 3 EL JABONERO, 2 EL MEZQUITAL, 9 EL MEZQUITE, 9 EL POTRO, 5 EL TECOLOTE, 8 GUADALUPITO, 6 LA BOLSA, 3 LA MESILLA, 1 LAS COLONIAS, 4 LLANO DE CONEJILLO, 12 MANTENEDORA, 4 MONTECITOS, 2 NORIA DE CAÑAS, 13 PALMA PEGADA, 9 PEÑON BLANCO, 1 POZO SECO, 16 PUNTEROS, 3 BAJO DE LOS ENCINOS, 1 RANCHO NUEVO, 4 LA REFORMA, SALINAS Y ANEXOS 50, 21 SALITRILLO, 20 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 5 SAN EVARISTO, 1 SAN JUAN SIN AGUA, 1 SAN MARTIN, 1 SAN TADEO, 5 SANTA MARIA, 1 SAN PEDRO DE ALCANTAR.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el numero de productores por localidad.																					
2023-2054	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS CON POLLINAZA	120,978.00	0.00	0.00	54,440.10	0.00	0.00	0.00	66,537.90	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	32 PRODUCTORES	60,489.00 KILogramos	ACCION	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ RUÍZ	0	0
OBSERVACIONES.- 3 DIEGO MARTIN, 1 EL ESTRIBO, 1 EL JACALON, 1 EL MEZQUITE, 1 GUADALUPITO, 4 PALMA PEGADA, 1 LAS COLONIAS, 2 MONTECITOS, 1 NORIA DE CAÑAS, 3 PUNTEROS, 10 SALINAS DE HIDALGO, 3 SALITRILLO, 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ. PARA SUMA 54 BENEFICIARIOS																					
		925,489.32	0.00	0.00	368,199.10	0.00	0.00	0.00	557,290.22	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2047	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	747,899.99	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	523,899.99	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	8 PRODUCTORES	8.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ Y JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS SE DESGLOSA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 SALINAS DE HIDALGO, 2 LAS COLONIAS (BENITO JUÁREZ), 1 SALTO DEL MATORRAL, 1 VICENTE GUERRERO, 1 BOLSA, 1 COL. ZARAGOZA. EL IMPLEMENTO APOYADO FUE: REMOLQUE FORRAJERO Y REMOLQUE GANADERO.																					
		747,899.99	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	523,899.99	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-4194	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CARRETERA SALINAS - SANTO DOMINGO KM 0+000 AL KM 0+260 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO (1A ETAPA)	4,024,868.11	0.00	2,458,104.02	1,566,764.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-11-2023 / 31-12-2023	20.00 %	0.00 %	7,500 LOCALIDAD	0.12 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
		4,024,868.11	0.00	2,458,104.02	1,566,764.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2056	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA MÉDICA PARA TRASLADO DE PACIENTES	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 AMBULANCIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2023-3210	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PACIENTES	792,000.00	0.00	0.00	410,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,805.00	CONTRATO	20-08-2023 / 06-10-2023	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 VEHÍCULO DE TRASLADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- VEHICULO MARCA JAC, 4 CILINDROS TURBO DIESEL, 150 HP, 8 VELOCIDADES, DIRECCION HIDRAULICA. EL RECURSOS DE OTROS CORRESPONDE AL SEGURO AUTOMOVILISTICO POR DAÑO TOTAL DEL VEHICULO NISSAN SENDRA, NO. DE SERIE 3N1AB8AE5PY-212869 AÑO 2023, QUE SE ADQUIRIO EL AÑO 2022 PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN. RECURSO OTROS: RECURSO CORRESPONDIENTE A SEGURO AUTOMOVILISTICO POR DAÑO TOTAL, DE VEHICULO NISSAN SENDRA ADQUIRIDO EL AÑO 2022.																					

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Salinas
Salinas, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Salinas, S.L.P.

		792,001.00	0.00	0.00	410,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,805.00										
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:CALENTADOR SOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3770	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR	1,531,200.00	0.00	931,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 15-11-2023	68.00 %	91.00 %	330 VIVIENDA	330.00 ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	GRUPO LATOR SA DE CV		0	0
OBSERVACIONES.- APORTACIÓN MUNICIPAL 61% Y BENEFICIARIOS 39%. SE ESTA TRABAJANDO EN EL PADRON DE BENEFICIARIOS.		1,531,200.00	0.00	931,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	14,315,576.23	0.00	0.00	14,315,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,324,272.28	0.00	0.00	368,432.28	0.00	955,840.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	20,451,188.11	0.00	10,079,798.81	7,280,291.55	0.00	2,791,097.75	0.00	300,000.00	0.00
CULTURA	573,103.77	0.00	0.00	573,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	13,291,918.73	0.00	13,291,918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,899,755.32	0.00	3,899,755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	2,394,415.12	0.00	2,394,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	9,695,559.29	0.00	0.00	3,041,169.08	0.00	0.00	0.00	6,654,390.21	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	4,024,868.11	0.00	2,458,104.02	1,566,764.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	792,001.00	0.00	0.00	410,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,805.00
VIVIENDA	1,531,200.00	0.00	931,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
	72,293,857.96	0.00	33,055,192.00	27,555,533.00	0.00	3,746,937.75	0.00	7,554,390.21	381,805.00

Techo FISM: 33,055,192.00
Techo FFM: 27,555,533.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL