

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-366	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	15,867,629.20	0.00	15,630,411.20	237,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- EL RECURSO ASIGNADO EN FORTALECIMIENTO ESTA RESERVADO PARA ACCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. EDUCACIÓN (ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN). EN INFRAESTRUCTURA ESTA ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES RUBROS, QUE ESTAN EN PROCESO DE CONTRATACION.																					
		15,867,629.20	0.00	15,630,411.20	237,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-368	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	583,693.95	0.00	0.00	583,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	10 %	10 %	4 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		583,693.95	0.00	0.00	583,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-321	TRIANA / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	700 PERSONA	120.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIA LA CABECERA MUNICIPAL, CUELLAR, EL MEZQUITAL, MONTECITOS, SAN EVARISTO Y LA MESILLA																					
		203,500.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-273	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2017 / 30-09-2018	17 %	17 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-277	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2017 / 30-09-2018	17 %	17 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-267	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	15 %	15 %	23,000 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2688	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS CONO NO. 4 Y 5	883,072.00	0.00	883,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2018 / 21-05-2018	90 %	0 %	14,500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	0	0
		883,072.00	0.00	883,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-269	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE POZOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE	544,192.09	0.00	0.00	544,192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		544,192.09	0.00	0.00	544,192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-767	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE GUERRERO	288,063.00	0.00	288,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 08-05-2018	40 %	62 %	400 PERSONA	240.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRUCTUOSO RUIZ MARTINEZ	0	34083
		288,063.00	0.00	288,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2691	AZOGUEROS / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE INSURGENTES Y GENERAL DONATO GUERRA	581,504.00	0.00	581,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2018 / 23-07-2018	5 %	0 %	450 PERSONA	172.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
2018-2693	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE EN CALLE DIEZ GUTIÉRREZ	569,737.00	0.00	569,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 30-07-2018	0 %	0 %	350 PERSONA	278.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR DANIEL GONZÁLEZ ZUÑIGA	0	0
2018-2694	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DONATO GUERRA	243,692.00	0.00	243,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 30-07-2018	0 %	0 %	300 PERSONA	120.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2018-2695	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE GALEANA	327,713.00	0.00	327,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 30-07-2018	30 %	0 %	670 PERSONA	118.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR DANIEL GONZÁLEZ ZUÑIGA	0	0
		1,722,646.00	0.00	1,722,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:PLANTA DE RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2677	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MEDIANTE COMPACTACIÓN Y ACOMODO DE RESIDUOS SÓLIDOS	258,796.00	0.00	0.00	258,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2018 / 31-05-2018	35 %	0 %	16,821 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		258,796.00	0.00	0.00	258,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-360	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	56 %	56 %	16,821 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2700	AZOGUEROS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICTORIA	1,186,016.00	0.00	1,186,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 30-07-2018	10 %	0 %	650 PERSONA	1,035.81 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENJAMIN MARIANO PALAU LOMELIN	0	0
		1,186,016.00	0.00	1,186,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:INSTALACION Proyecto:ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2699	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS COLONIAS, CONEJILLO, PEÑÓN BLANCO Y PUNTEROS	698,320.00	0.00	698,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2018 / 04-05-2018	50 %	0 %	165 PERSONA	4.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ENRIQUE SILVA VALENCIANO	0	0
	OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIARON LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO PENÓN BLANCO, CONEJILLO Y PUNTEROS.																				
		698,320.00	0.00	698,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-405	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	452,485.26	0.00	452,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	34010
		452,485.26	0.00	452,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-344	AZOGUEROS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-324	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	116 ALUMNO	23,064.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-330	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE EL ESTRIBO	107,800.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	123 ALUMNO	24,477.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-332	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	21 ALUMNO	4,179.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-322	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	86 ALUMNO	17,114.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-335	PALMA PEGADA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. ÁQUILES SERDÁN	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	98 ALUMNO	19,502.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-340	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. ÁQUILES SERDÁN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-342	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PUNTEROS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-334	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	218 ALUMNO	43,382.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-337	EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	101 ALUMNO	20,099.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-338	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	356 ALUMNO	70,844.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-339	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-341	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-343	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ TURNO MATUTINO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-326	TRIANA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD TRIANA	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	9 ALUMNO	1,791.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-329	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	27 ALUMNO	5,373.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
		996,200.00	0.00	0.00	996,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto: EDUCACION SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-356	EL POTRO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. SEC. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-347	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. TELES. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PALMA PEGADA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-345	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. SEC. LEYES DE LA REFORMA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-346	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. SEC. JESÚS SILVA HERZOG	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-348	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PREPARATORIA PROF. ENRIQUE RODRÍGUEZ URESTI	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-349	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN PREPARATORIA DE SALINAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	11 ALUMNO	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: TECNICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-350	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN CBTIS NO. 186	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2018 / 31-08-2018	12 %	12 %	17 ALUMNO	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-351	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS (UAZ)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	0 %	0 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

2018-352	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ZACATECAS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	0 %	0 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-353	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI CAMPUS SALINAS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	45 %	45 %	40 ALUMNO	40.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-354	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI CAMPUS S.L.P.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	0 %	0 %	10 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-355	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSI	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	0 %	0 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-357	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. NORMAL RURAL "GRAL. MATÍAS RAMOS SANTOS" SAN MARCOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- LA ESC. NORMAL ESTA UBICADA EN LORETO, ZACATECAS																						
		217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-768	CONEJILLO / CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE DOS AULAS EN ESC. PREPARATORIA PROFR. GONZALO GAVIDIA MARTINEZ	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 10-07-2018	0 %	30 %	120 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNÁNDEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- 96 METROS CUADRADOS.																						
		818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-770	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS	499,450.00	0.00	499,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 10-07-2018	0 %	30 %	250 ALUMNO	1.00 COMEDOR*	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOBS, S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES.- 112 METROS CUADRADOS																						
2018-769	SAN ISIDRO PENÓN BLANCO / CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN ESC. PRIM. NUEVO MÉXICO	414,468.00	0.00	414,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 10-07-2018	0 %	30 %	320 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNÁNDEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- 19.29 METROS CUADRADOS.																						
		913,918.00	0.00	913,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-778	EL POTRO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL POTRO	598,565.00	0.00	598,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 10-07-2018	0 %	0 %	580 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	33343	
2018-777	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	1,155,450.00	0.00	1,155,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 10-07-2018	0 %	0 %	650 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	32959	
2018-776	POZO SECO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE POZO SECO	348,655.00	0.00	348,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 10-07-2018	0 %	0 %	100 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	32947	
2018-774	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CALLE HIMNO NACIONAL	299,450.00	0.00	299,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 10-07-2018	0 %	0 %	300 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	32728	
2018-775	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COL. LA LADRILLERA	651,200.00	0.00	651,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 10-07-2018	0 %	0 %	400 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	32757	
2018-2697	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, LOCALIDAD CONEJILLO	359,455.00	0.00	359,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 10-07-2018	5 %	0 %	45 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	34031	
		3,412,775.00	0.00	3,412,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-772	EL POTRO / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA CON FINES PRODUCTIVOS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-03-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	2.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DATO	0	0
OBSERVACIONES.- SE SOLICITA DAR DE BAJA OFICIO CDS/018/18																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solo en convenio con la Sedarh, copia para Sedesore, considerando los lineamientos que se contemplan en la apertura programática																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:BORDOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-771	SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO / CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO MEDIANTE CONVENIO CON LA SEDARH	205,009.56	0.00	0.00	205,009.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-03-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	1,750 PRODUCTOR	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DATO	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIAN LAS COMUNIDADES DE NORIA DE CANAS, LLANO DE CONEJILLO, PUNTEROS, POZO SECO, SANTA MARIA, LA MESILLA Y LAS TINAJAS.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en convenio con la Sedarh, copia para Sedesore, considerando los conceptos que secontemplan en la apertura programática																					
		205,009.56	0.00	0.00	205,009.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-773	LA REFORMA / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SEMBRADORA Y RASTRA)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-03-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	3 PRODUCTOR	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DATO	0	0
OBSERVACIONES.- SE SOLICITA DAR DE BAJA OFICIO CDS/018/18																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-359	SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA	1,020,049.40	0.00	0.00	1,020,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	56 %	56 %	182 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIA LAS COMUNIDADES DE CONEJILLO, NORIA DE CANAS, LAS COLONIAS, PUNTEROS, Y POTRERO DEL CONO.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: verificar las metas																					
		1,020,049.40	0.00	0.00	1,020,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2698	DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / MEJORAMIENTO DE CARRETERA SALINAS - DIEGO MARTÍN	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-04-2018 / 28-04-2018	100 %	100 %	3,850 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-361	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	24 %	24 %	34 PERSONA	34.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																					
2018-362	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	238,950.72	0.00	0.00	238,950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	13 %	13 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2018-363	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	21 %	21 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVIXPRESS, S.A. DE C.V.	0	0
2018-	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	5,851,756.00	0.00	0.00	5,851,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 /	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

