

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS*, Subprograma:PASIVOS Proyecto:PASIVOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4091	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE RESOLUCIÓN JUDICIAL DE CARÁCTER LABORAL	546,933.60	0.00	0.00	546,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-05-2018 / 31-08-2018	100%	100%	3 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		546,933.60	0.00	0.00	546,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-358	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	491,686.52	0.00	0.00	491,686.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	100%	100%	4 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		491,686.52	0.00	0.00	491,686.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-321	TRIANA / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	203,566.68	0.00	0.00	203,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	700 PERSONA	120.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIA LA CABECERA MUNICIPAL, CUELLAR, EL MEZQUITAL, MONTECITOS, SAN EVARISTO Y LA MESILLA																				
		203,566.68	0.00	0.00	203,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-273	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	311,563.00	0.00	0.00	311,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2017 / 30-09-2018	100%	100%	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		311,563.00	0.00	0.00	311,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-277	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	335,775.00	0.00	0.00	335,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2017 / 30-09-2018	100%	100%	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		335,775.00	0.00	0.00	335,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-267	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	3,802,406.00	0.00	0.00	3,802,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	23,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		3,802,406.00	0.00	0.00	3,802,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2688	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS CONO NO. 4 Y 5	883,072.00	0.00	883,027.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88	CONTRATO	17-04-2018 / 21-05-2018	100 %	100 %	14,500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	0	121779
	RECURSO OTROS: REMANENTE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2017.																				
		883,072.00	0.00	883,027.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4092	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO GUERRERO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 30-05-2018	100 %	100 %	12,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERICKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	0	149062
2018-4760	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	285,270.00	0.00	285,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-03-2018 / 11-06-2018	100 %	100 %	16,200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	178547
	OBSERVACIONES.- SE REALIZO CAMBIO DE UNA PARTE DE LA COLUMNA, CEPILLADO Y DESASOLVE, ASI COMO CORRECCIONES EN EL TREN DE DESCARGA Y REPARACIONES Y ADECUACIONES EN LOS SISTEMAS ELECTROMECANICOS POZO GUERRERO, CONO I,II,III																				
		670,270.00	0.00	670,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8902	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONSEÑOR JOSÉ ROBLEDO LANDEROS	515,460.90	0.00	515,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-12-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	1,800 PERSONA	28.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	402074
		515,460.90	0.00	515,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4022	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE	90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2018 / 31-05-2018	100 %	100 %	16,821 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- REPARACION DE FUGAS Y POZOS DE VISITA EN DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON TUBO CORRUGADO SANITARIO 12" TUBO PVC SANITARIO 4", BROCAL PAD RED 60 Y VALVULA PVC A/C CHECK 4".																				
		90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-767	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE GUERRERO	288,063.00	0.00	288,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 08-05-2018	100 %	100 %	400 PERSONA	240.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRUCTUOSO RUIZ MARTINEZ	0	34083
		288,063.00	0.00	288,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4806	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CRUCE SUBTERRÁNEO DE VIAS FERROVIARIAS LA	1,341,424.00	0.00	1,341,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2018 / 15-03-2019	51 %	51 %	4,800 PERSONA	60.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NAVEGANTES SUBTERRANEOS	0	216978

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2700	SALINAS DE HIDALGO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICTORIA	1,223,796.00	0.00	1,223,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2018 / 31-07-2018	100 %	100 %	650 PERSONA	1,035.81 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENJAMIN MARIANO PALAU LOMELIN	0	129301
		1,223,796.00	0.00	1,223,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUNTES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4099	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA SAN ISIDRO	841,797.00	0.00	841,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 17-08-2018	100 %	100 %	2,500 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNÁNDEZ	0	149004
		841,797.00	0.00	841,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:INSTALACION Proyecto:ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2699	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS COLONIAS, CONEJILLO, PEÑÓN BLANCO Y PUNTEROS	698,320.00	0.00	698,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2018 / 04-05-2018	100 %	100 %	165 PERSONA	4.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ENRIQUE SILVA VALENCIANO	0	121432
	OBSERVACIONES.- ADEMAS SE BENEFICIARON LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO PENON BLANCO, CONEJILLO Y PUNTEROS.																				
		698,320.00	0.00	698,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-405	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	452,485.26	0.00	452,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-01-2018 / 10-07-2018	100 %	100 %	6,000 PERSONA	350.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	34010
		452,485.26	0.00	452,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-344	AZOGUEROS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-324	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	54,946.48	0.00	0.00	54,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	116 ALUMNO	17,313.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-330	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE EL ESTRIBO	60,441.17	0.00	0.00	60,441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	123 ALUMNO	18,358.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-332	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	10,989.30	0.00	0.00	10,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	21 ALUMNO	3,134.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-4086	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-322	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	38,462.57	0.00	0.00	38,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	86 ALUMNO	12,835.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-4088	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-4087	NORIA DE CANAS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. RURAL ESCUDO NACIONAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

2018-335	PALMA PEGADA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. ÁQUILES SERDÁN	43,957.20	0.00	0.00	43,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	98 ALUMNO	14,626.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-340	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ÁQUILES SERDÁN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-342	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PUNTEROS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-334	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	104,398.32	0.00	0.00	104,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	218 ALUMNO	32,536.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-337	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	49,451.88	0.00	0.00	49,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	101 ALUMNO	15,074.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-338	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ	170,334.22	0.00	0.00	170,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	356 ALUMNO	53,133.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-339	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-343	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ TURNO MATUTINO	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	7 ALUMNO	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-326	TRIANA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD TRIANA	5,494.66	0.00	0.00	5,494.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	9 ALUMNO	1,343.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-329	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	10,989.30	0.00	0.00	10,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	27 ALUMNO	4,030.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
		580,065.10	0.00	0.00	580,065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto: EDUCACION SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4089	CONEJILLO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. TELES. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-356	EL POTRO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. SEC. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-347	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. TELES. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PALMA PEGADA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-345	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. SEC. LEYES DE LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-346	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. SEC. JESÚS SILVA HERZOG	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4090	CONEJILLO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PREPARATORIA PROF. GONZALO GAVIDIA MARTÍNEZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-348	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PREPARATORIA PROF. ENRIQUE RODRÍGUEZ URESTI	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-349	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN PREPARATORIA DE SALINAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	11 ALUMNO	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: TECNICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-350	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN CBTIS NO. 186	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2018 / 31-08-2018	100%	100%	15 ALUMNO	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-351	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS (UAZ)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	100%	100%	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-352	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ZACATECAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	100%	100%	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-353	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI CAMPUS SALINAS	150,500.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	100%	100%	43 ALUMNO	43.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-354	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI CAMPUS S.L.P.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	100%	100%	10 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-355	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	100%	100%	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-357	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. NORMAL RURAL "GRAL. MATÍAS RAMOS SANTOS" SAN MARCOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	100%	100%	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
	OBSERVACIONES.- LA ESC. NORMAL ESTA UBICADA EN LORETO, ZACATECAS																				
		227,500.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-768	CONEJILLO / CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE DOS AULAS EN ESC. PREPARATORIA PROF. GONZALO GAVIDIA MARTINEZ	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 10-07-2018	100%	100%	120 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNÁNDEZ	0	34330
	OBSERVACIONES.- 96 METROS CUADRADOS.																				
		818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6432	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE DIEGO MARTÍN	639,698.96	0.00	639,698.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 30-09-2018	100%	100%	150 ALUMNO	1.00 COMEDOR*	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOBS, S.A. DE C.V.	0	194409
	OBSERVACIONES.- LA CONSTRUCCION EQUIVALE A 108 M2.																				
2018-770	LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS	499,450.00	0.00	499,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 10-07-2018	100%	100%	250 ALUMNO	1.00 COMEDOR*	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOBS, S.A. DE C.V.	0	34473
	OBSERVACIONES.- 112 METROS CUADRADOS																				
2018-769	SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO / CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN ESC. PRIM. NUEVO MÉXICO	414,468.00	0.00	414,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 10-07-2018	100%	100%	320 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNÁNDEZ	0	34397
	OBSERVACIONES.- 19.29 METROS CUADRADOS.																				
		1,553,616.96	0.00	1,553,616.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

2018-6434	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN	747,452.00	0.00	747,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	194289
2018-4103	EL LLANO DEL CONEJILLO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE CONEJILLO	78,519.00	0.00	78,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA DEL ROSARIO CUEVAS BUTIERREZ	0	149000	
2018-778	EL POTRO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL POTRO	598,565.00	0.00	598,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	33343	
2018-4807	EL TECOLOTE / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TECOLOTE	369,738.00	0.00	369,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	150181	
2018-4095	LA BOLSA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA BOLSA	1,191,260.00	0.00	1,191,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 PERSONA	15.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	147770	
2018-777	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	1,155,450.00	0.00	1,155,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	32959	
2018-776	POZO SECO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE POZO SECO	348,655.00	0.00	348,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	32947	
2018-774	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CALLE HIMNO NACIONAL	299,450.00	0.00	299,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	32728	
2018-775	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA COL. LA LADRILLERA	651,200.00	0.00	651,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	32757	
2018-2697	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, LOCALIDAD CONEJILLO	359,455.00	0.00	359,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	34031	
2018-4096	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE RIO BRAVO	391,545.00	0.00	391,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	147700	
2018-4097	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA NARCIZO MENDOZA	295,955.00	0.00	295,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	147638	
2018-4098	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE HABANA COL. LA PAZ	217,685.00	0.00	217,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	147119	
2018-7036	SAN PEDRO ALCÁNTAR (LA CHINCHE) / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALCANTAR	166,343.00	0.00	166,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	198902	
2018-8194	SANTA MARIA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA	1,430,743.15	0.00	1,430,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 PERSONA	14.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	401655	
OBSERVACIONES.- EL AVANCE REAL FISICO ES DEL 50%.		8,302,015.15	0.00	8,302,015.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: INSTALACION Proyecto: ELECTRIFICACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8197	SALINAS DE HIDALGO / INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TERÁN DE LA CABECERA MUNICIPAL	362,668.80	0.00	362,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-11-2018 / 31-12-2018	50 %	100 %	5,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	401734
OBSERVACIONES.- ESTA EN TRÁMITE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE A: CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CALLE TERAN DE LA CABECERA MUNICIPAL.		362,668.80	0.00	362,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: BORDOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-771	SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO / CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CON FINES DE ABREVEDERO	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	1,750 PRODUCTOR	20,300.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DATO	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMAS SE BENEFICIAN LAS COMUNIDADES DE NORIA DE CANAS, LLANO DE CONEJILLO, PUNTEROS, POZO SECO, SANTA MARIA, LA MESILLA Y LAS TINAJAS.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en convenio con la Sedarh. copia para Sedesore, considerando los conceptos que se contemplan en la apertura programática - Comentarios: desglosar por localidad, en Acta de CDSM describen varias localidades		205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-359	SAN ISIDRO PENON BLANCO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA	1,020,048.12	0.00	0.00	1,020,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	182 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELIZABETH CASTRO ALMENDAREZ	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIA LAS COMUNIDADES DE CONEJILLO, NORIA DE CANAS, LAS COLONIAS, PUNTEROS, Y POTRERO DEL CONO. EL LOTE DE EQUIPO EQUIVALE A 364 ROLLOS DE CINTILLA.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: verificar las metas																					
		1,020,048.12	0.00	0.00	1,020,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2698	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / MEJORAMIENTO DE CARRETERA SALINAS - DIEGO MARTÍN	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-04-2018 / 28-04-2018	100 %	100 %	3,850 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	217434
		23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4093	CONEJILLO / AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA EN CONEJILLO II ETAPA	837,613.00	0.00	837,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 13-07-2018	100 %	100 %	3,500 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	147109
OBSERVACIONES.- 90.82 METROS CUADRADOS																					
2018-4094	LA REFORMA / AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA (1A ETAPA)	670,062.40	0.00	670,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 13-07-2018	100 %	100 %	1,500 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	130955
OBSERVACIONES.- 142 METROS CUADRADOS.																					
		1,507,675.40	0.00	1,507,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-361	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,408,096.47	0.00	0.00	3,408,096.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	33.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																					
2018-362	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	206,719.75	0.00	0.00	206,719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARCOS AVILA GALINDO	0	0
2018-363	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	797,332.21	0.00	0.00	797,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVI EXPRESS, S.A. DE C.V.	0	0
2018-364	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,899,741.35	0.00	0.00	5,899,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		10,311,889.78	0.00	0.00	10,311,889.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-365	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHICULO NUEVO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	345,400.00	0.00	0.00	345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2018 / 28-02-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2018-6426	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2018 / 30-11-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	3.00 MÓDULO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HECTOR DE JESUS CONTRERAS TELLES	0	0
2018-7079	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE CAMIONETA NUEVA HILUX DOBLE CABINA DIESEL 4X4 AT 2018 PARA SEGURIDAD PÚBLICA	544,900.00	0.00	0.00	544,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0	0

		904,300.00	0.00	0.00	904,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2685	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE KIT RESPONDIENTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12,095.20	0.00	0.00	12,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2018 / 31-05-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	4.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAM ARMY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0	0
		12,095.20	0.00	0.00	12,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4101	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (BLOCK HUECO)	999,998.88	0.00	999,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	130 PERSONA	3,267.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	178581
	OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN EQUIVALE A 130 ACCIONES.																				
		999,998.88	0.00	999,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4102	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	111 PERSONA	2,785.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	178612
	OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN EQUIVALE A 111 ACCIONES.																				
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4100	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CONCRETO ARMADO)	998,936.00	0.00	998,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	88 PERSONA	88.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	178652
	OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES EQUIVALEN A 2,208 METROS CUADRADOS.																				
		998,936.00	0.00	998,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	546,933.60	0.00	0.00	546,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	491,686.52	0.00	0.00	491,686.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	11,428,059.57	0.00	6,340,368.01	5,087,646.68	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88
DESARROLLO URBANO	4,122,427.26	0.00	4,122,427.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,249,122.06	0.00	2,372,256.96	876,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	8,664,683.95	0.00	8,664,683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,225,048.12	0.00	0.00	1,225,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,507,675.40	0.00	1,507,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	11,228,284.98	0.00	0.00	11,228,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,998,934.88	0.00	2,998,934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45,486,256.34	0.00	26,029,746.46	19,456,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88

Techo FISM: **26,029,746.46**
Techo FFM: **19,456,465.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL