

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-366	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	4,308,257.00	0.00	4,197,581.56	110,675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- EL RECURSO ASIGNADO EN FORTALECIMIENTO ESTA RESERVADO PARA ACCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, EDUCACIÓN (ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN), EN INFRAESTRUCTURA ESTA ASIGNADOS EN ACCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, VIVIENDA, URBANIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN.																					
		4,308,257.00	0.00	4,197,581.56	110,675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS*, Subprograma:PASIVOS Proyecto:PASIVOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4091	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE RESOLUCIÓN JUDICIAL DE CÁRACTER LABORAL	546,933.61	0.00	0.00	546,933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-05-2018 / 31-08-2018	37 %	37 %	3 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		546,933.61	0.00	0.00	546,933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-358	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	583,693.95	0.00	0.00	583,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	29 %	29 %	4 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		583,693.95	0.00	0.00	583,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-321	TRIANA / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	203,566.68	0.00	0.00	203,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	700 PERSONA	120.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIA LA CABECERA MUNICIPAL, CUELLAR, EL MEZQUITAL, MONTECITOS, SAN EVARISTO Y LA MESILLA																					
		203,566.68	0.00	0.00	203,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-273	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2017 / 30-09-2018	17 %	17 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-277	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2017 / 30-09-2018	17 %	17 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-267	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A POZOS Y REBOMBEO	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	26 %	26 %	23,000 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2688	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS CONO NO. 4 Y 5	883,072.00	0.00	883,027.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88	CONTRATO	17-04-2018 / 21-05-2018	100 %	100 %	14,500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	0	0
	RECURSO OTROS: REMANENTE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2017.																				
		883,072.00	0.00	883,027.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4092	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO GUERRERO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 30-05-2018	95 %	99 %	12,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	0	0
2018-4760	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	285,270.00	0.00	285,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-03-2018 / 11-06-2018	100 %	100 %	16,200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
		670,270.00	0.00	670,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4022	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE	90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2018 / 31-05-2018	100 %	100 %	16,821 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0	0
		90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-767	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE GUERRERO	288,063.00	0.00	288,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 08-05-2018	90 %	100 %	400 PERSONA	240.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRUCTUOSO RUIZ MARTINEZ	0	34083
		288,063.00	0.00	288,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4806	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CRUCE SUBTERRANEO DE VIAS FERROVIARIAS LA ESTACION	1,047,322.24	0.00	1,047,322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2018 / 20-09-2018	0 %	0 %	4,800 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0

2018-2700	AZOGUEROS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICTORIA	1,223,796.00	0.00	1,223,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 PERSONA	1,035.81 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENJAMIN MARIANO PALAU LOMELIN	0	0
		1,223,796.00	0.00	1,223,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUNTES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4099	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA SAN ISIDRO	841,797.00	0.00	841,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 17-08-2018	15 %	30 %	2,500 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNÁNDEZ	0	0
		841,797.00	0.00	841,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:INSTALACION Proyecto:ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2699	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS COLONIAS, CONEJILLO, PEÑÓN BLANCO Y PUNTEROS	698,320.00	0.00	698,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2018 / 04-05-2018	50 %	100 %	165 PERSONA	4.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ENRIQUE SILVA VALENCIANO	0	0
	OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIARON LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO PENON BLANCO, CONEJILLO Y PUNTEROS.																				
		698,320.00	0.00	698,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-405	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	452,485.26	0.00	452,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	34010
		452,485.26	0.00	452,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-344	AZOGUEROS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-324	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	116 ALUMNO	23,064.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-330	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE EL ESTRIBO	107,800.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	123 ALUMNO	24,477.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-332	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	21 ALUMNO	4,179.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-4086	NORIA DE CANAS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-322	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	86 ALUMNO	17,114.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-4088	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-4087	NORIA DE CANAS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. RURAL ESCUDO NACIONAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-335	PALMA PEGADA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. ÁQUILES SERDÁN	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	98 ALUMNO	19,502.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-340	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

2018-342	EN ESC. PRIM. ÁQUILES SERDÁN PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PUNTEROS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-334	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	218 ALUMNO	43,382.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-337	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	101 ALUMNO	20,099.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-338	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	356 ALUMNO	70,844.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-339	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	50 %	50 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-341	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-343	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ TURNO MATUTINO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	50 %	50 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-326	TRIANA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD TRIANA	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	9 ALUMNO	1,791.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-329	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	27 ALUMNO	5,373.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
		1,005,200.00	0.00	0.00	1,005,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4089	CONEJILLO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. TELES. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-356	EL POTRO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. SEC. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-347	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. TELES. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PALMA PEGADA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-345	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. SEC. LEYES DE LA REFORMA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-346	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. SEC. JESÚS SILVA HERZOG	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4090	CONEJILLO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PREPARATORIA PROF. GONZALO GAVIDIA MARTÍNEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-348	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PREPARATORIA PROF. ENRIQUE RODRÍGUEZ URESTI	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-349	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN PREPARATORIA DE SALINAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	11 ALUMNO	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:TECNICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-350	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2018 /	24 %	24 %	17 ALUMNO	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

