

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1288	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE PERMISO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE LÍNEA DE DRENAJE SOBRE VÍA FERREA	307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	16,821 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KANSAS CITY SOUTHERN MEXICO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Clasificar en forma correcta, Rubro, programa, subprograma y proyecto.																					
		307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-214	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	619,557.85	0.00	0.00	619,557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	93 %	93 %	31,794 PERSONA	5.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		619,557.85	0.00	0.00	619,557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4074	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE SUMINISTRO DE TINACOS	407,705.20	0.00	0.00	407,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2019 / 09-08-2019	100 %	100 %	140 PERSONA	140.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		407,705.20	0.00	0.00	407,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-53	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	328,981.00	0.00	0.00	328,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 30-09-2019	100 %	100 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		328,981.00	0.00	0.00	328,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-55	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	397,135.00	0.00	0.00	397,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 30-09-2019	100 %	100 %	400,000 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		397,135.00	0.00	0.00	397,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-50	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,273,884.00	0.00	0.00	4,273,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	89 %	89 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		4,273,884.00	0.00	0.00	4,273,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3366	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN CABECERA MUNICIPAL	446,502.56	0.00	446,502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	15,800 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
		446,502.56	0.00	446,502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-114	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PBRO. ANTONIO REYNA RANGEL, PBRO. IGNANCIO AGUILAR HERNÁNDEZ Y PBRO. JUAN N. DOMÍNGUEZ	1,289,200.00	0.00	1,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 18-06-2019	100 %	100 %	1,500 PERSONA	1,129.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	75837
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE PVC HCCO DE 2" 12D 26 Y EL CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS. OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar brevemente en que consiste la rehabilitación																				
		1,289,200.00	0.00	1,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7474	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DOBLADO, COL. SAN ISIDRO	998,949.50	0.00	998,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-11-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	600 PERSONA	377.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0
		998,949.50	0.00	998,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4077	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA PAZ (2A. ETAPA)	2,066,275.86	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2019 / 30-12-2019	30 %	30 %	14,866 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- 50 DESCARGAS																				
2019-4081	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL POLVORIN	3,392,545.00	0.00	3,392,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2019 / 23-08-2019	100 %	100 %	850 PERSONA	1,436.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
		5,458,820.86	0.00	4,425,682.93	0.00	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-221	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DIEZ GUTIERREZ	883,072.00	0.00	883,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 17-05-2019	100 %	100 %	380 PERSONA	192.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	52429
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EL CAMBIO DE TUBERIA CORRUGADO DE 12" EN EL TRAMO DE CALLE A REHABILITAR, ASI COMO LA REPOSICIÓN FUERA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: detallar brevemente en observaciones en que consiste la rehabilitación																				
2019-977	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MANUEL DOBLADO	1,843,898.00	0.00	1,843,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2019 / 23-08-2019	100 %	100 %	1,065 PERSONA	390.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN: CAMBIO DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" EN EL TRAMO DE CALLE A REHABILITAR, ASI COMO LA REPOSICIÓN FUERA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: detallar brevemente en que consiste la rehabilitación																				

OBSERVACIONES.- LA OBRA EQUIVALE A 160.5 M2		362,362.36	0.00	105,000.00	257,362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
---	--	------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3445	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	699,480.50	0.00	699,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 15-07-2019	100 %	100 %	22,500 PERSONA	410.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
		699,480.50	0.00	699,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-207	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN NETZAHUALCOYOTL	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	43 %	43 %	20 ALUMNO	3,920.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a contrato , falta nombre del contratista - Comentarios: clasificar en forma correcta, error en proyecto, verificar las metas en relación con el monto.																					
2019-209	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN LIDIA PEREZ ZAVALA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	28 ALUMNO	5,488.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a contrato y mencionar nombre del proveedor - Comentarios: Cambiar la modalidad a Contrato, y mencionar nombre del proveedor.																					
2019-212	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR COMUNITARIO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	43 %	43 %	4 ALUMNO	784.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor - Comentarios: clasificar en forma correcta, error en proyecto, verificar las metas en relación al monto																					
2019-213	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR FRANCISCO VILLA	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	9 ALUMNO	1,794.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a Contrato, mencionar nombre del proveedor.																					
		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-116	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	96 ALUMNO	18,816.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad contrato, falta nombre del proveedor - Comentarios: Verificar las metas con relación al monto																					
2019-144	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	95 ALUMNO	18,620.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor - Comentarios: Verificar las metas con relación al monto																					
2019-202	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. RURAL GUADALUPE VICTORIA	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	17 ALUMNO	3,332.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a Contrato, mencionar nombre del proveedor - Comentarios: clasificar en forma correcta - Comentarios: Clasificar en forma correcta, error en proyecto y verificar las metas con relación al monto																					
2019-115	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	85 ALUMNO	16,660.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor																					
2019-204	PALMA PEGADA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. AGUILAS SERDÁN	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	97 ALUMNO	19,012.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad contrato, falta nombre del proveedor. - Comentarios: Verificar las metas con relación al monto																					
2019-203	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	117,800.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	213 ALUMNO	41,748.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor. - Comentarios: verificar las metas con relación al monto																					
2019-205	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	101 ALUMNO	19,796.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor. - Comentarios: Verificar las metas con relación al monto - Comentarios: verificar las metas con relación al monto																					
2019-206	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM BELISARIO DOMÍNGUEZ	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	362 ALUMNO	70,952.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0

OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar modalidad a contrato , falta nombre del proveedor - Comentarios: verificar las metas con relación al monto																				
2019-117	TRIANA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COM. DE TRIANA	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor. - Comentarios: verificar las metas con relación al monto																				
2019-140	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar modalidad a contrato, falta nombre del proveedor. - Comentarios: verificar las metas con relación al monto																				
TOTAL		589,000.00	0.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-984	LA REFORMA / CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN TELEBACHILLERATO LIC. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	482,551.16	0.00	482,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	90 %	100 %	480 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	75850
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 48 M2.																					
2019-985	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2EE ESTRUCTURA UIC EN CBTIS NO. 186	1,154,496.90	0.00	1,154,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	90 %	100 %	1,900 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	75877
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 96 M2.																					
TOTAL		1,637,048.06	0.00	1,637,048.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1013	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE 2 AULAS ATIPICAS 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	557,937.06	0.00	557,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	90 %	100 %	290 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	75877
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 96 M2.																					
TOTAL		557,937.06	0.00	557,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-989	COLONIA ZARAGOZA (GARABATILLO) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ZARAGOZA	1,280,450.00	0.00	1,280,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 19-08-2019	100 %	100 %	780 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	61552
2019-987	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN	785,600.00	0.00	785,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 19-08-2019	100 %	100 %	250 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	52022
OBSERVACIONES.- EN TRAMITE DE CONEXION CON CFE.																					
2019-988	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN	720,570.00	0.00	720,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 19-08-2019	100 %	100 %	980 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	60570
OBSERVACIONES.- EN TRAMITE DE CONEXION CON CFE.																					
2019-4087	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUNTEROS	1,235,490.00	0.00	1,235,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	300 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2019-986	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	554,780.00	0.00	554,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 19-08-2019	100 %	100 %	120 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	51255
OBSERVACIONES.- EN TRAMITE DE CONEXION CON CFE.																					
2019-4084	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE PUERTO PRINCIPE, COL. LA PAZ	499,658.00	0.00	499,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	200 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
TOTAL		5,076,548.00	0.00	5,076,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2019-7651	COLONIA ZARAGOZA (GARABATILLO) / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE COL. ZARAGOZA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
2019-7647	CONEJILLO / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE CONEJILLO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
2019-7645	EL JABONERO / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL JABONERO	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
2019-7649	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL JACALÓN	8,823.00	0.00	0.00	8,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
2019-7670	LA REFORMA / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	158,900.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 PRODUCTOR	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
2019-7674	PALMA PEGADA / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PALMA PEGADA	99,977.00	0.00	0.00	99,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 PRODUCTOR	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
2019-7488	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE COCURRENCIA CON ESTIDADES FEDERATIVAS 2019 (SEDARH - SALINAS)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	23-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	38 PRODUCTOR	38.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-7672	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	103,150.00	0.00	0.00	103,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 PRODUCTOR	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
2019-7646	SAN EVARISTO / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN EVARISTO	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1284	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2019 / 17-06-2019	100 %	100 %	85 PRODUCTOR	80.35 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELIZABETH CASTRO ALMENDAREZ	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH																					
		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-216	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,703,000.00	0.00	0.00	3,703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	73 %	73 %	31,794 PERSONA	32.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-217	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	82 %	82 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-218	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	83 %	83 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-219	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,125,280.11	0.00	0.00	7,125,280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	54 %	54 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
		11,988,280.11	0.00	0.00	11,988,280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-220	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	149,940.61	0.00	0.00	149,940.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	31,794 PERSONA	31.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0

OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar modalidad a contrato, menciona nombre del proveedor. - Comentarios: verificar las metas con relación al monto																				
		149,940.61	0.00	0.00	149,940.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3934	PALMA PEGADA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA MUNICIPIO DE SALINAS	233,723.00	116,861.50	116,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	40 %	40 %	5 VIVIENDA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		119518	0	
2019-3935	POZO SECO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD POZO SECO MUNICIPIO DE SALINAS	140,923.00	70,461.50	70,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	40 %	40 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		120732	0	
2019-3938	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO MUNICIPIO DE SALINAS	1,486,523.00	743,261.50	743,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	20 %	19 %	32 VIVIENDA	32.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		120758	0	
2019-3936	SALTO MATORRAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SALTO MATORRAL MUNICIPIO DE SALINAS	187,323.00	93,661.50	93,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	55 %	55 %	4 VIVIENDA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		133968	0	
2019-3937	SAN JUAN SIN AGUA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN SIN AGUA MUNICIPIO DE SALINAS	280,123.00	140,061.50	140,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	20 %	20 %	6 VIVIENDA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		119630	0	
		2,328,615.00	1,164,307.50	1,164,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-995	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (CONCRETO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	100 %	100 %	1,850 PERSONA	1,366.12 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 54.14 ACCIONES.																					
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-991	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (CONCRETO ARMADO)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	100 %	100 %	1,500 PERSONA	39.60 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 910.10 M2																					
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	619,557.85	0.00	0.00	619,557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	19,139,289.30	0.00	12,551,073.12	5,555,078.25	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,363,409.97	2,045,759.38	5,060,288.23	257,362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,814,985.12	0.00	2,194,985.12	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	5,076,548.00	0.00	5,076,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	12,138,220.72	0.00	0.00	12,138,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

VIVIENDA	4,528,615.00	1,164,307.50	3,364,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54,237,698.58	3,210,066.88	28,247,201.97	21,747,291.80	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **28,248,883.43**
Techo FFM: **21,997,291.80**

Disponible FISM: **1,681.46**
Disponible FFM: **250,000.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL