



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA o DPTO: DESARROLLO SOCIAL
EXPEDIENTE: Nom./D.S./2023
OFICIO No. 064
ASUNTO: ENTREGA DE AVANCE DE POA 2023.

NIR

SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. A 09 DE OCTUBRE DE 2023.

Lic. Juan Armando Gómez Alonso
Director de control y operación
de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional
Presente.-

Por medio del presente me permito enviar a usted, el Programa de obras y/o acciones del año 2023 con el avance físico – financiero al 31 de septiembre de 2023 en formato oficial del SIDESORE.

Se anexa IX acta del consejo de desarrollo social municipal 2023.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo de mi parte.



Atentamente,

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Ing. Emmanuel Castro Álvarez
Presidente Municipal Constitucional

c.c.p. Ing. Luis Omar Donjuan Rivera/Dirección General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

I'ECAL'DRL/I'LODR/L'MEGR



H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

Departamento: Sec. Particular
Fecha: 11-10-23 Hora: 9:18 hrs.
Firma: Dolores Colunga



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA o DPTO: DESARROLLO SOCIAL
EXPEDIENTE: Nom./D.S./2023
OFICIO No. 065
ASUNTO: ENTREGA DE AVANCE POA 2023

SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. A 09 DE OCTUBRE DE 2023.

C.P. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez
Encargada del despacho de la Auditora Superior
del Estado de San Luis Potosí P
Presente.-

Por medio del presente me permito entregar a usted, el Programa de obras y/o acciones del año 2023 con el avance físico – financiero al 31 de septiembre del año en curso, previamente entregado en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.

Se anexa IX acta del consejo de desarrollo social municipal 2023.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo de mi parte.



Atentamente,



H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

Ing. Emmanuel Castro Álvarez
Presidente Municipal Constitucional

Departamento: Sec. General
Fecha: 11-10 Hora: 10:04 am
Firma: [Signature]

2023, "Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"


- c.c.p. Lic. Daniela Reyes López/Secretario General del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Cif. Enrique González Montoya/Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Alejandra Rodríguez Martínez/Contralor Interno del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Ing. Luis Omar Donjuan Rivera/Director General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

IECA/L'DRL/L'LODR/L'MEGR.

Departamento: Sec. Particular
Fecha: 11-10-23 Hora: 10:03 hrs
Firma: Dolores Cobongca



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
Municipio: SALINAS

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-904	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	31.107 PERSONA	1.00 ACCIÓN	ACCION YUNTAMIENTO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. SE ENCUENTRA \$2,075,903.03 AJN PENDIENTES POR DEFINIR EN QUE OBRA EN ESPECIFICO SE DESTINARA.		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Description	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-861	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	35.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION YUNTAMIENTO		NO APLICA	0	0
2023-862	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INVENTARIO	ACCION YUNTAMIENTO	LEONARDO DANIEL LOPEZ ORTIZ		0	0
2023-863	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INVENTARIO	ACCION YUNTAMIENTO	REMO SA DE CV		0	0
2023-864	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	6,748,319.34	0.00	0.00	6,748,319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION YUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0	0
		13,898,319.34	0.00	0.00	13,898,319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-866	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	397,483.13	0.00	0.00	397,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	35.00 UNIFORMES	ACCION YUNTAMIENTO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0	0	
2023-867	OBSERVACIONES.- CONSISTIO EN: FORNITURA COMPLETA, PANTALONERA DEPORTIVA CAMISOLA COMANDO MANGA LARGA, GORRA TIPO BEISOLERA, PANTALÓN COMANDO CON BOLSAS LATERALES, PANTALÓN TÁCTICO KAKI Y PLAYERA. CINTURÓN, CHAMARRA DE NEOPRENO, BOTIA COMANDO COLOR NEGRO, KEPI COLOR AZUL Y PLAYERA RAPIDA. SE EQUIPO ADICIONALMENTE CON JUEGO DE 20 BOTAS KAKI DUTYGEAR, PANTALÓN COMANDO CON BOLSAS LATERALES, PANTALÓN TÁCTICO KAKI Y PLAYERA.	64,240.80	0.00	0.00	64,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 28-02-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 ACCION YUNTAMIENTO	ACCION YUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO SANCIA CASTRO	0	0	
2023-3209	OBSERVACIONES.- SON 10 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD MODELO TK2000 EN BANDA VHF, 5 WHATS DE POTENCIA 16 CANALES. ADICIONAL 10 MICROFONO-AUDIO DE SOLAPA UN TUBO ACUSTICO MARCA KENWOOD, MODELO TX-FHRAV2.	134,670.20	0.00	0.00	134,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 ACCION YUNTAMIENTO	ACCION YUNTAMIENTO	PABLO CASTRO CENTENO	0	0	
2023-4104	OBSERVACIONES.- INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD BODY CAVARAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES). REPETIDOR MARCA ICOM MODELO UR-FR5300 ANALOGO / DIGITAL 40 WATTS DE POTENCIA, 12 CANALES. VHF 140/170 MHZ. ANTENA MARCA HUSTER, DEMAS ACCESORIOS.	37,862.40	0.00	0.00	37,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 ACCION YUNTAMIENTO	ACCION YUNTAMIENTO	EQUIPOS MILITARES YUSSEFF SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN 20 TRAFIAMBOS, ESPOSAS Y SILBATOS.		634,256.53	0.00	0.00	634,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2045	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS. LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO. COLONIA SAN JUAN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	0.00	850 PERSONA CIVICA	1.00 OBRA PLAZA CIVICA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES- EQUIVALE A 625 M2.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-903	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	129,472.28	0.00	0.00	129,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 ACCIONAYUNTA LOTE DE MA TERIAL ES	ACCIONAYUNTA MIENTO	FOR DEFINIR	ALVAREZ ALANIS	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSISTO EN: HOJAS TAMAÑO CARTA-OFICIO- DOBLE CARA, CAJAS DE CARTÓN, HOJAS IRIS, CARPÉTAS LESFORD TAMAÑO CARTA-OFICIO, LAPICEROS, LAPIZ, SACAPUNTAS, MARCADORES, MARCATEXTOS, BICOLOR, TINTAS PARA IMPRESORA, SOBRES AMARILLO DIF TAMAÑOS, PROTECTORES, RESISTOL ADHESIVO, CUTTER, TIJERAS, CLIP Y SUJETADORES VARIOS TAMAÑOS, GRAPAS, QUITA GRAPAS, CORRECTOR, ENGRAPADORA, PERFORADORA, CINTA TRANSPARENTE, CINTA CANELA, BITACORA DE OBRA, LIBRETA DE TRÁNSITO, LAPIZ DE COLOR, COJIN PARA SELLO, CUENTA FÁCIL, DEDALES, TINTA PARA SELLO PARA FOLIAR, FOLIADORES, REGLA Y MEMORIA USB.	129,472.28	0.00	0.00	129,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-4196	SALINAS DE HIDALGO / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS. S.L.P.	1,194,800.00	0.00	0.00	238,960.00	0.00	955,840.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1.00 INACCIONAYUNTA FORME	ACCIONAYUNTA MIENTO	FOR DEFINIR		0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA.	1,194,800.00	0.00	0.00	238,960.00	0.00	955,840.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3208	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	689,040.00	0.00	0.00	422,040.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 15-11-2023	0.00 %	0.00 %	330 VIVIENDA	330.00 ACCIONAYUNTA PIEZA	ACCIONAYUNTA MIENTO	GRUPO EFRU SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar por localidad o colonia el numero de beneficiarios.	689,040.00	0.00	0.00	422,040.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2408	PALMA PEGADA / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD PALMA PEGADA, MEDIANTE PERFORACIÓN	1,054,257.50	0.00	1,054,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	450 PERSONA	1.00 OBRA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANZ THIESSEN LOEWEN	0	0
		1,054,257.50	0.00	1,054,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-832	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	25,950 PERSONA	12.00 ACCIONAYUNTA E	ACCIONAYUNTA MIENTO	FOR DEFINIR	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.



PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H.Ayuntamiento 2021-2024

Fecha de Impresión: 09/10/2023 15:11:06

Página 2/9

2023-833	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00 %	26,960 PERSONA	4.00 INACCION	AYUNTAMIENTO	0	0
		5,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-834	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS Y AGUAS RESIDUALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	73.00 %	26,960 PERSONA	4.00 INACCION	AYUNTAMIENTO			0	0
		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2401	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	620,022.13	0.00	620,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 07-07-2023	100.00 %	850 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		620,022.13	0.00	620,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2397	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,363,291.94	0.00	1,363,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 30-09-2023	100.00 %	3,220 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	BOMBAS SUMERGIBLES FRANCOSO SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO AO-EST-245800027-11-2023	1,363,291.94	0.00	1,363,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3787	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. CON 2750 ML. DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8" DE DIAMETRO, 55 POZOS DE VISITA Y 110 DESCARGAS DOMICILIARIAS (GA, ETAPA DE 6)	5,975,860.19	0.00	3,184,582.40	0.00	0.00	2,791,097.79	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 13-11-2023	35.00 %	174 PERSONA	276.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- 110 DESCARGAS DOMILIARIAS. OBRA EN CONVENIO CON CONAGUA, DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA.	5,975,860.19	0.00	3,184,582.40	0.00	0.00	2,791,097.79	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2039	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO COL. CENTRO CALLE BUSTAMANTE ENTRE INSURGENTES Y ALVARO OBREGÓN	1,562,450.50	0.00	1,562,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 31-06-2023	100.00 %	51 VIVIENDA	241.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-12-2023	1,562,450.50	0.00	1,562,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2023-2040	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO COL. CENTRO CALLE ABASOLO ENTRE INSURGENTES Y DONATO GUERRA	632,560.50	0.00	632,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2023 / 31-08-2023	100.00 %	15 VIVIENDA	98.25 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-12-2023	632,560.50	0.00	632,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

PRESIDENTE AGUA MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.



PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

DESARROLLO SOCIAL

H.Ayuntamiento 2021-2024

Salinas, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 09/10/2023 15:11:07

Página 3/9

2023-875	CONEJILLO / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD DE CONEJILLO	1,256,728.50	0.00	1,256,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	1.00 CA NCHA PUBLICA	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, REFORMACIONES Y CAMINERA DOMADA DE RL DE CV	0	0
2023-884	OBSERVACIONES.- META 608 M2. UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CLASIFICADO POR VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-02-2023	1,307,099.41	0.00	1,307,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	1.00 CA NCHA PUBLICA	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, REFORMACIONES Y CAMINERA DOMADA DE RL DE CV	0	0
2023-900	OBSERVACIONES.- META SON 540 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CLASIFICADA POR VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-03-2023	1,522,450.50	0.00	1,522,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	500 PERSONA	1.00 CA NCHA PUBLICA	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, REFORMACIONES Y CAMINERA DOMADA DE RL DE CV	0	0
2023-901	OBSERVACIONES.- META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-05-2023	1,485,590.45	0.00	1,485,590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-09-2023	100.00 %	82.00 %	650 PERSONA	1.00 CA NCHA PUBLICA	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, REFORMACIONES Y CAMINERA DOMADA DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- META ES 650 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-06-2023. EL AVANCE FINANCIERO REAL ES DE 32%.	5,571,868.86	0.00	5,571,868.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-888	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, (ESTADIO DE BEIS BOL)	2,078,943.67	0.00	2,078,943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	1,000 PERSONA	1.00 ES PUBLICO O MULTIDEP ORTIVO	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV		0	0
2023-899	OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE MALLA PROTECTORA DEL DIAMANTE HACIA LAS TRIBUNAS, NIVELACION Y DELIMITACION DEL CAMPO DE BEISBOL, DELIMITACION DEL DIAMANTE DEL CAMPO DE BEISBOL, MEJORAMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL Y ACCESO AL ESTADIO, META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-01-2023. EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA.	1,285,450.50	0.00	1,285,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 15-08-2023	100.00 %	100.00 %	800 PERSONA	1.00 ES PUBLICO O MULTIDEP ORTIVO	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES PRO SA DE CV		0	0
2023-2405	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, EN UNIDAD DEPORTIVA CARLOS JONGUITUD BARRIOS	4,355,655.70	0.00	4,355,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	1,100 PERSONA	1.00 ESACCIONA PUBLICO O MULTIDEP ORTIVO	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS GRADAS DE ESPECTADOR, ESTRUCTURA PARA PROTECCION DEL USUARIO Y ACONDICIONAMIENTO DE GRADAS PRINCIPALES, DE ESPACIO DE SERVICIO AL INTERIOR, ASI COMO ACCESOS, VESTIDORES Y BANOS.META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-04-2023. EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA.	1,285,450.50	0.00	1,285,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 15-08-2023	100.00 %	100.00 %	800 PERSONA	1.00 ES PUBLICO O MULTIDEP ORTIVO	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES PRO SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-9-2023	7,720,049.87	0.00	7,720,049.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2413	SALINAS DE HIDALGO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS, COLONIA LA ESTACIÓN CALLE PROLONGACIÓN MADERO	1,898,675.45	0.00	1,898,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	SAUDERICO ROMERO RODRIGUEZ		0	0
	OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 1050.06 M2	1,898,675.45	0.00	1,898,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3207	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALINAS (2A. ETAPA)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	18,586 PERSONA	400.00 LUMINARIA	ACCION Y MANTENIMIENTO	MULTISERVICIOS, SA DE CV		0	0
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:3E URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2415	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE BUSTAMANTE ENTRE INSURGENTES Y DONATO GUERRA	1,554,100.00	0.00	1,554,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 31-08-2023	100.00 %	59.00 %	35 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO ROMERO RODRIGUEZ		0	0
	OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 681.75 M2	1,554,100.00	0.00	1,554,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DISTRIBUIDA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2044	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DISTRIBUIDORA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO PARA POZO EL CONO	2,136,640.32	0.00	2,136,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 08-09-2023	100.00 %	100.00 %	2,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO JOSE DE JESUS MARTINEZ ZAPATA		0	0
	OBSERVACIONES.- EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTÁ EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-9-2023	2,136,640.32	0.00	2,136,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-1479	EL LLANO DEL CONEJILLO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	550,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO MAVEPO SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF265 2WD APS NATURAL TRANS 8X2 TDFD POTENCIAL AL MOTOR 80 HP RODADO. 15.5-38/7.50-16	1,110,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO MAVEPO SA DE CV		0	0
2023-1459	LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	616,500.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	516,500.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO MAVEPO SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$200,000.00 DOS TRACTORES MARCA MASSEY FERGUSON MF265 2WD APS NATR 8X2 80 HP AL MOTOR 59.5 HP RODADO. 15.5-38/10.00-16																				
2023-1482	LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	616,500.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	516,500.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO MAVEPO SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF265 2WD APS NATURAL TRANS 8X2 TDFD POTENCIAL AL MOTOR 80 HP RODADO. 11.2-54/9.50-32																				
2023-1464	NORIA DE CAÑAS / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	616,500.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	516,500.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO MAVEPO SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF265 2WD APS NATURAL TRANS 8X2 TDFD POTENCIAL AL MOTOR 80 HP RODADO. 11.2-54/9.50-32																				
2023-1467	NORIA DE CAÑAS / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	550,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO MAVEPO SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF265 2WD APS NATURAL TRANS 8X2 TDFD POTENCIAL AL MOTOR 80 HP RODADO. 11.2-54/9.50-32																				
2023-1513	NORIA DE CAÑAS / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	694,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO MAVEPO SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF265 2WD APS NATURAL TRANS 8X2 TDFD POTENCIAL AL MOTOR 80 HP RODADO. 18.4-34/14.9-24																				
2023-1457	PUNTEROS (SAN JOSE DE PUNTEROS) / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	555,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO MAVEPO SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF265 2WD APS NATURAL TRANS 8X2 TDFD POTENCIAL AL MOTOR 80 HP RODADO. 15.5-38/10.00-16																				
2023-2430	PUNTEROS (SAN JOSE DE PUNTEROS) / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO MEDIANTE EL APOYO DE PAQUETES DE	176,969.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQ	ACCION Y MANTENIMIENTO	JUAN JOSE BARGENAS NAVARRO		0	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024

Salinas, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

DESARROLLO SOCIAL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H.Ayuntamiento 2021-2024

Salinas, S.L.P.

HERRAMIENTAS AGRICOLAS																		
OBSERVACIONES.- EL PAQUETE CONSISTIO EN UNA CARRETERILLA DE 4.5 TRUPPER, UNA MOCHILA ASPERSORA DE 15 LITROS, UN TALACHE DE PICO, UNA PALA, UN AZADON, UN RASTRILLO, UN BIELDO, PAR DE CUANTES DE PROTECCION, UNOS LENTES DE SEGURIDAD, LAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS FUERON: 2 EL ESTRIBO, 2 LOS LIRA, 3 PALMA PEGADA, 13 (COLONIA BENITO JUAREZ) LAS COLONIAS, 1 LA BOLSA, 4 LA REFORMA, 10 PUNTEROS, 5 SALINAS DE HIDALGO, 2 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 3 DIEGO MARTIN, 1 JACALON, 2 SALITRILLO, 1 CONEJILLO, 2 SAN ISIDRO PENON BLANCO.																		
2023-855	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	555,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	455,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 / 100.00	1 PRODUCCION	1.00	ACCION YUNTAMIENT	MAVEPO SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NAT 8X2 80 HP AL MOTOR 59.5 HP RODADO. 15.5-38/10.00-16).																		
2023-2046	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,146,800.00	0.00	0.00	375,600.00	0.00	771,200.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-08-2023	100.00 / 100.00	17 PRODUCCION	17.00	ACCION YUNTAMIENT	ENRIQUE JAMIE PEREZ MUÑOZ, JUAN JOSE BACENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- ADEMÁS DE PROVEEDOR ESTÁ MAVEPO AGRICOLA SA DE CV Y LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV. EL PADRON DE BENEFICIARIOS SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE FORMA: 3 PALMA PEGADA, 1 GUADALUPITO, 2 CONEJILLO, 3 SALINAS (EL CON), 1 LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ), 2 NORIA DE CANAS, 1 SAN EXPEDITO, 2 PUNTEROS, 1 VICENTE GUERRERO, 1 SALINAS DE HIDALGO, PARA SUMAR 16 BENEFICIARIOS. EL IMPLEMENTO APOYADO FUE: CULTIVADORA, ARADO, SEGADORA, DESVARADORA, REMOLQUE DE CAMA BAJA, MOLINA Y RASTRA.																		
2023-1454	SALITRILLO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	555,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	455,000.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 30-04-2023	100.00 / 100.00	1 PRODUCCION	1.00	ACCION YUNTAMIENT	MAVEPO SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NAT 8X2 80 HP AL MOTOR 59.5 HP RODADO. 15.5-38/10.00-16).																		
		7,125,769.98	0.00	0.00	1,552,569.98	0.00	5,573,200.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1988	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTEO	1,792,800.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-07-2023	100.00 / 100.00	166 PRODUCTORES	1,148,900.00	ACCION YUNTAMIENT	JUAN JOSE BACENAS NAVARRO		0	0
OBSERVACIONES.- EL LISTADO DE BENEFICIARIOS SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN: 1 AZOGUEROS, 22 NORIA DE CANAS, 23 CONEJILLO, 68 LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ), 20 PENON BLANCO, 1 SALITRILLO, 17 LLANO DE CONEJILLO, 2 PALMA PEGADA, 2 EL CON, 10 SALINAS DE HIDALGO (CABECERA MUNICIPAL), 7 EL CUERVO, 3 ESTACION PENON, SUMAR UN TOTAL 166 BENEFICIARIOS.																					
		1,792,800.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2050	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS CON FORRAJE	804,511.32	0.00	0.00	313,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,752.32	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	100.00 / 100.00	270 PRODUCTORES	898,000.00	ACCION YUNTAMIENT	PRODUCTORES FORRAJEROS ARIAS HERMANOS SPR DE RL		0	0
OBSERVACIONES.- SE APOYA A VARIAS LOCALIDADES: PALMA PEGADA, GUADALUPITO, CONEJILLO, LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ) NORIA DE CANAS, SALITRILLO, EL ESTRIBO, PUNTEROS, DIEGO MARTIN, MONTECITOS, PENON BLANCO, LA REFORMA, SANTA MARIA, EL CARAJA, VICENTE GUERRERO, COL. ZARAGOZA, AZOGUEROS, SALINAS DE HIDALGO.																					
2023-2054	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS CON POLLINAZA	120,978.00	0.00	0.00	54,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	66,537.90	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	100.00 / 100.00	54 PRODUCTORES	160,400.00	ACCION YUNTAMIENT	VICTOR MANUEL HERNANDEZ RUIZ		0	0
OBSERVACIONES.- 3 DIEGO MARTIN, 1 EL ESTRIBO, 1 EL JACALON, 1 EL MEZQUITE, 1 GUADALUPITO, 4 PALMA PEGADA, 1 LAS COLONIAS, 2 MONTECITOS, 1 NORIA DE CANAS, 3 PUNTEROS, 10 SALINAS DE HIDALGO, 3 SALITRILLO, 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ, PARA SUMA 54 BENEFICIARIOS.																					
		925,489.32	0.00	0.00	368,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	557,290.22	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2047	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	747,899.99	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,899.99	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-08-2023	100.00 / 100.00	8 PRODUCTORES	8.00	ACCION YUNTAMIENT	ENRIQUE JAMIE PEREZ MUÑOZ Y JUAN JOSE BACENAS NAVARRO		0	0
OBSERVACIONES.- EL PADRON DE BENEFICIARIOS SE DESGLOSA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 SALINAS DE HIDALGO, 2 LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ), 1 SALTO DEL MATORRAL, 1 VICENTE GUERRERO, 1 BOLSA, 1 COL. ZARAGOZA, EL IMPLEMENTO APOYADO FUE: REMOLQUE FORRAJERO Y REMOLQUE GANADERO.																					
		747,899.99	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,899.99	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa:JC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4194	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CARRETERA SALINAS - SANTO DOMINGO KM 0+000 AL KM 0+260 EN EL	13,366,529.53	0.00	4,825,489.53	561,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-10-2023 / 31-12-2023	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	500 LOCALIDADES	1 KM	ACCION YUNTAMIENT	POR DEFINIR		0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
H.Ayuntamiento 2021-2024



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

DESARROLLO SOCIAL
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO (1A ETAPA)	5,386,529.53	0.00	4,825,489.53	561,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO										
--	--------------	------	--------------	------------	------	------	------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2056	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA MEDICA PARA TRASLADO DE PACIENTES	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 A ACCION	YUNTAMEN TO	FOR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contralista / proveedor																					
2023-3210	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PACIENTES	792,000.00	0.00	0.00	410,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,805.00	CONTRATO	20-09-2023 / 06-10-2023	0.00 %	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 A ACCION	YUNTAMEN TO	FAVISA AUTOS DEL ORIENTE	0	0
OBSERVACIONES.- VEHICULO MARCA IAC, 4 CILINDROS TURBO DIESEL, 150 HP, 6 VELOCIDADES, DIRECCION HIDRAULICA, EL RECURSOS DE OTROS CORRESPONDE AL SEGURO AUTOMOVILISTICO POR DAÑO TOTAL DEL VEHICULO NISSAN SENDRA, NO. DE SERIE 3N1AB8AE5PY-212869 AÑO 2023, QUE SE ADQUIRIO EL AÑO 2022 PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN. RECURSO OTROS: RECURSO CORRESPONDIENTE A SEGURO AUTOMOVILISTICO POR DAÑO TOTAL. DE VEHICULO NISSAN SENDRA ADQUIRIDO EL AÑO 2022.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el tipo de vehiculo que sera adquirido.																					
		1,512,000.00	0.00	0.00	1,130,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,805.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto: CALENTADOR SOLAR

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3770	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR	1,531,200.00	0.00	931,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	CONTRATO	27-07-2023 / 15-11-2023	80.00 %	80.00 %	330 VIVIENDA	330 ACCION	ACCION	YUNTAMEN TO	GRUPO LATOR SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- APORTACION MUNICIPAL 61% Y BENEFICIARIOS 39%. SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL PADRON DE BENEFICIARIOS.	1,531,200.00	0.00	931,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	14,532,576.87	0.00	0.00	14,532,576.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,324,272.28	0.00	0.00	368,432.28	0.00	955,840.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	18,824,279.72	0.00	8,417,165.97	7,349,016.00	0.00	2,791,097.75	0.00	267,000.00	0.00
CULTURA	573,103.77	0.00	0.00	573,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	13,291,918.73	0.00	13,291,918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,452,776.45	0.00	3,452,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,136,640.32	0.00	2,136,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	10,591,959.28	0.00	0.00	3,041,169.08	0.00	0.00	0.00	7,550,790.21	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	5,386,529.53	0.00	4,825,489.53	561,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,549,000.00	0.00	0.00	1,130,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,805.00
VIVIENDA	1,531,200.00	0.00	931,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
	33,055,192.00	0.00	33,055,192.00	27,555,533.00	0.00	3,746,937.75	0.00	8,417,790.21	381,805.00



Techo FISM: 33,055,192.00
Techo FFM: 27,555,533.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS



DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Handwritten signature]