

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-168	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTES Y CONTINGENCIAS DEL FISM	27,358,830.11	0.00	27,358,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		27,358,830.11	0.00	27,358,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-856	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE SAN AGUSTÍN	152,232.60	0.00	152,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 19-06-2022	0 %	0 %	850 PERSONA	45.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																				
2022-855	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE ANDADOR SANTA ELENA	126,179.50	0.00	126,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 19-05-2022	0 %	0 %	90 PERSONA	36.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																				
		278,412.10	0.00	278,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-860	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SANTA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL, SALINAS, S.L.P.	607,593.82	0.00	607,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 04-07-2022	0 %	0 %	7,500 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORTIVO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- EQUIVALENTE A 726 M2.																				
		607,593.82	0.00	607,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-153	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	32 %	32 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
	OBSERVACIONES.- UBICACIÓN DEL POZO 1,2,3,4,5,6 CAMINO AL CONO, SALINAS DE HIDALGO. UBICACIÓN DEL POZO GUERRERO PROLOGACIÓN CALLE GUERRERO S/N COL. LA PAZ, SALINAS DE HIDALGO. UBICACIÓN POZO EL POTRO, CAMINO SALINAS EL POTRO S/N, EL POTRO, SALINAS. CARCAMO DE REBOMBEO ZONA EL RASTRO CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA S/N COL. LA JOYA,,SALINAS DE HIDALGO.																				

		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-858	EL CAMARÓN / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL CAMARÓN	341,462.48	0.00	341,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	20 %	0 %	70 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	61684
OBSERVACIONES.- ADEMÁS 2 ACOMETIDAS.																					
2022-857	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA SANTA CECILIA, CALLES LOS REYES Y LOS CIRUELOS	417,767.01	0.00	417,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	20 %	0 %	785 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	42641
OBSERVACIONES.- ADEMÁS 4 ACOMETIDAS.																					
2022-859	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA LA PAZ	519,761.48	0.00	519,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 15-08-2022	45 %	0 %	780 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS 4 ACOMETIDAS.																					
		1,278,990.97	0.00	1,278,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-936	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTEO	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2022 / 25-05-2022	0 %	0 %	157 PRODUCTOR	100.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-162	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	1 %	1 %	31,107 PERSONA	2.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0
		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:FONDO DE CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-171	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS DE FORTAMUN	2,374,076.00	0.00	0.00	2,374,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		2,374,076.00	0.00	0.00	2,374,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-157	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,510,000.00	0.00	0.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	22 %	22 %	31,107 PERSONA	31.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2022-158	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	342,914.00	0.00	0.00	342,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	10 %	10 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0
2022-159	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	14 %	14 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2022-160	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,680,000.00	0.00	0.00	7,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	9 %	9 %	31,107 PERSONA	1.00 PAGO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR	0	0

																	DE ALU MBRAD O PUBL ICO			DE SERVICIOS BÁSICOS			
		13,632,914.00	0.00	0.00	13,632,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	27,358,830.11	0.00	27,358,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	278,412.10	0.00	278,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	607,593.82	0.00	607,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,278,990.97	0.00	1,278,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,904,076.00	0.00	0.00	2,904,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	13,632,914.00	0.00	0.00	13,632,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52,725,817.00	0.00	29,523,827.00	23,201,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 29,523,827.00
Techo FFM: 23,201,990.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL